



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022 HOJA 1 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 29/10/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.
01) AGUA POTABLE	\$17,905,259.50				\$17,905,259.50		\$7,740,725.90				\$7,740,725.90		\$10,164,533.60				\$10,164,533.60	
02) URBANIZACION	\$19,810,615.89				\$19,810,615.89		\$1,219,055.53				\$8,476,008.35		\$11,339,293.57				\$11,334,607.54	
03) ALCANTARILLADO	\$4,063,518.41				\$4,063,518.41		\$1,219,055.53				\$1,219,055.53		\$2,844,462.88				\$2,844,462.88	
04) INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	\$0.00				\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00				\$0.00	
GASTOS INDIRECTOS	\$801,726.50				\$801,726.50		\$801,726.50				\$801,726.50		\$0.00				\$0.00	
SUMA DE LA HOJA	\$42,581,120.30				\$42,581,120.30		\$10,980,563.47				\$18,237,516.28		\$24,348,290.04				\$24,343,604.02	
SUBTOTAL	\$42,581,120.30				\$42,581,120.30		\$10,980,563.47				\$18,237,516.28		\$24,348,290.04				\$24,343,604.02	
TOTAL	\$42,581,120.30				\$42,581,120.30		\$10,980,563.47				\$18,237,516.28		\$24,348,290.04				\$24,343,604.02	

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022

HOJA 2 DE 10

Fecha: 29/10/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Nº DE OBRAS	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.R.C.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RUMBO D	RUMBO E	IMPAL		BENEF.	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.
									ESTATAL	RUMBO D	RUMBO E			ESTATAL	RUMBO D			RUMBO E	ESTATAL												
2022/MF3-ABR-005	OP-MUN-F3-ABR-004/2022 27/4/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE POTRERILLO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	HUAJICORI, PUERTA DE POTRERILLOS	R	24/6/2022	21/9/2022	\$328,546.21					\$328,546.21			\$328,546.21			\$0.00				\$0.00				PIEZA PERSONAS	1.0035	100%	100%		
2022/MF3-ABR-006	OP-MUN-F3-ABR-004/2022 27/4/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUIZACHE MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT.	HUAJICORI, EL HUIZACHE	R	24/6/2022	21/9/2022	\$403,615.63					\$403,615.63			\$403,615.63			\$0.00				\$0.00				PIEZA PERSONAS	1.0016	100%	100%		
2022/MF3-ABR-007	OP-MUN-F3-ABR-004/2022 27/4/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT.	HUAJICORI, ZAPOTILLOS	R	24/6/2022	21/9/2022	\$727,132.64					\$727,132.64			\$727,132.64			\$0.00				\$0.00				METRO LINEAL PERSONAS	100.0081	100%	100%		
2022/MF3-ABR-008	OP-MUN-F3-ABR-005/2022 27/4/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO EL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO EL ALBERGUE	R	24/6/2022	27/9/2022	\$1,703,491.98					\$1,703,491.98			\$1,572,979.27			\$130,512.71				\$130,512.71				METRO LINEAL PERSONAS	780.7054	92%	92%		
2022/MF3-ABR-009	OP-MUN-F3-ABR-005/2022 27/4/2022	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO TIERRAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO TIERRAS COLORADAS	R	24/6/2022	27/9/2022	\$767,639.02					\$767,639.02			\$516,001.93			\$251,637.09				\$251,637.09				METRO LINEAL PERSONAS	780.7054	67%	67%		
							\$3,930,425.49					\$3,930,425.49			\$3,548,275.68			\$382,149.80				\$382,149.80									
							\$3,930,425.49					\$3,930,425.49			\$3,548,275.68			\$382,149.80					\$382,149.80								

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022

HOJA 3 DE 10

Fecha: 29/10/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.		UM.	CANT.	PB.	PM	
									ESTATAL	RAMO 33	RAMO 35					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33								
2022/MF3-JUL-001	OP-MUN-F3-JUL-001/2022 4/7/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTADERO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, EN EL ESTADO DE NAYARIT.	HUAJICORI, CONTADERO	R	22/9/2022	5/11/2022	\$321,388.05						\$321,388.05			\$96,416.42			\$224,971.62							METROS PERSONAS	150.00 123	30%	30%		
2022/MF3-JUL-012	OP-MUN-F3-JUL-010/2022 13/7/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE HUAJICORI.	HUAJICORI, ACATITA	R	21/9/2022	19/12/2022	\$247,591.00						\$247,591.00			\$74,277.30			\$173,313.70							METROS PERSONAS	144.00 73.00	30%	30%		
2022/MF3-AGO-014	OP-MUN-F3-AGO-018/2022 22/8/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO EL TUCHI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLAS	R	27/9/2022	15/12/2022	\$1,766,387.82						\$1,766,387.82			\$529,916.35			\$1,236,471.47							METRO PERSONAS	1570.00 44.00	30%	30%		
2022/MF3-AGO-015	OP-MUN-F3-AGO-019/2022 22/8/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, ASERRADERO	R	27/9/2022	15/12/2022	\$1,520,289.48						\$1,520,289.48			\$456,086.84			\$1,064,202.64							METRO PERSONAS	989.20 40.00	30%	30%		
2022/MF3-JUL-016	OP-MUN-F3-JUL-014/2022 13/7/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS TOBOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, LOS TOBOS	R	21/9/2022	19/12/2022	\$2,418,838.80						\$2,418,838.80			\$725,651.64			\$1,693,187.16							METRO PERSONAS	1628.70 52.00	30%	30%		
							\$6,274,495.15						\$6,274,495.15			\$1,882,348.55			\$4,392,146.59												
							\$3,930,425.49						\$3,930,425.49			\$3,548,275.68			\$382,149.80			\$382,149.80									
							\$10,204,920.63						\$10,204,920.63			\$5,430,624.24			\$4,774,296.39			\$4,774,296.39									

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022

HOJA 4 DE 10

Fecha: 29/10/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.F.C.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA				TOTAL	INVERSION EJERCIDA				SALDOS				METAS FISIOL		% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL		BENEF.	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	PB.	FK.				
									ESTATAL	RAMO 13					ESTATAL	RAMO 13				ESTATAL	RAMO 13											
2022/MF3- AGO-012	OP-MUN-F3- AGO-016/2022 19/8/2022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MUNICIPIO DE HUAJICORI.	HUAJICORI, EL COLORADO	R	27/9/2022	25/11/2022	\$1,889,568.67					\$1,889,568.67	\$566,870.60				\$566,870.60			\$1,322,698.07							METRO PERSONAS	1337.80 94.00	30%	30%		
2022/MF3- JUL-013	OP-MUN-F3- JUL-011/2022 13/7/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANATA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, LLANO DE TENEPANTA	R	22/9/2022	5/11/2022	\$764,178.32					\$764,178.32	\$229,253.49				\$229,253.49			\$534,924.82							METRO PERSONAS	400.00 106.00	30%	30%		
2022/MF3- JUL-017	OP-MUN-F3- JUL-015/2022 13/7/2022	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA EL MIMBRE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, LA CAMPANA EL MIMBRE	R	21/9/2022	19/12/2022	\$5,046,591.88					\$5,046,591.88	\$1,513,977.56				\$1,513,977.56			\$3,532,614.31							METRO PERSONAS	2675.38 55.00	30%	30%		
Suma de la Hoja							\$7,700,338.87					\$7,700,338.87	\$2,310,101.66				\$2,310,101.66			\$5,390,237.21												
Acumulado Anterior							\$10,204,920.63					\$10,204,920.63	\$5,430,624.24				\$5,430,624.24			\$4,774,296.39												
Total							\$17,905,259.50					\$17,905,259.50	\$7,740,725.90				\$7,740,725.90			\$10,164,533.60												



C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022

HOJA 5 DE 10

Fecha: 29/10/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL				MPAL	BENEF.	UM.	CANT.	FE.	FN.		
									ESTATAL	RAMO 33	RAMO 35					ESTATAL	RAMO 33	RAMO 35						ESTATAL	RAMO 33		RAMO 35							
2022/MF3- MAY-001	OP-MUN-F3- MAY-001/2022 3/5/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLE CRISTOBAL COLON	R	5/7/2022	2/9/2022	\$837,620.87					\$837,620.87					\$706,342.39						\$131,278.49					M2 PERSONAS	782.55 3666	84%	84.3%			
2022/MF3- MAY-002	OP-MUN-F3- MAY-002/2022 3/5/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE	HUAJICORI, CALLE MOCTEZUMA	R	6/7/2022	3/9/2022	\$1,087,156.69					\$1,087,156.69					\$1,087,156.69						\$4,686.02					M2 PERSONAS	1254.00 3666	100%	100%			
2022/MF3- MAY-003	OP-MUN-F3- MAY-003/2022 4/5/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZAPOTILLOS EL TEPEHUAJE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, EL TEPEHUAJE	R	20/9/2022	19/10/2022	\$898,819.54					\$898,819.54					\$449,409.77						\$449,409.77					KILOMETRO S PERSONAS	3.55 60	50%	50%			
2022/MF3- ABR-004	OP-MUN-F3- ABR-003/2022 18/4/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE A TACHICHILPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, TACHICHILPA	R	21/6/2022	20/7/2022	\$51,970.78					\$51,970.78					\$51,970.78						\$0.00					KILOMETRO S PERSONAS	1.78 17	100%	100%			
2022/MF3- ABR-003	OP-MUN-F3- ABR-003/2022 18/4/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TACHICHILPA A LA LOCALIDAD DE EL TORO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, EL TORO	R	21/6/2022	20/7/2022	\$299,461.53					\$299,461.53					\$299,461.53						-\$0.01					KILOMETRO S PERSONAS	9.15 61	100%	100%			
							\$3,175,029.41					\$3,175,029.41					\$2,594,341.16						\$585,374.27											
							\$3,175,029.41					\$3,175,029.41					\$2,594,341.16						\$585,374.27											



C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022

HOJA 6 DE 10

Fecha: 29/10/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.J.C.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA				TOTAL	INVERSION EJERCIDA				SALDOS				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL		MPAL		BENEF.	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	UM.		CANT.	FIS.	FIN.				
									ESTATAL	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 23				ESTATAL	RAMO 23											
2022/MF3-MAY-004	OP-MUN-F3-MAY-004/2022 4/5/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL TEPEHUAJE A EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, EL MOLINO	R	20/9/2022	18/11/2022	\$3,819,607.70					\$3,819,607.70					\$1,909,803.85					\$1,909,803.85					KILOMETROS PERSONAS	14.28 20	50%	50%		
2022/MF3-JUL-005	OP-MUN-F3-JUL-005/2022 7/7/2022	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE AL TAISTE A LAS GRULLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, LAS GRULLAS	R	29/8/2022	12/10/2022	\$161,929.12					\$161,929.12					\$80,964.56					\$80,964.56					KILOMETROS PERSONAS	5.22 11.00	50%	50%		
2022/MF3-JUL-006	OP-MUN-F3-JUL-005/2022 7/7/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LAS GRULLAS A LOS PARAJES EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, LOS PARAJES	R	29/8/2022	12/10/2022	\$389,896.88					\$389,896.88					\$194,948.44					\$194,948.44					KILOMETROS PERSONAS	12.51 5.00	50%	50%		
2022/MF3-JUL-007	OP-MUN-F3-JUL-005/2022 7/7/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LOS PARAJES A EL CHAPULIN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, EL CHAPULIN	R	29/8/2022	12/10/2022	\$83,522.56					\$83,522.56					\$41,761.28					\$41,761.28					KILOMETROS PERSONAS	2.72 21.00	50%	50%		
2022/MF3-JUL-002	OP-MUN-F3-JUL-002/2022 5/7/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, SANTA MARIA DE PICACHOS	C	26/9/2022	24/11/2022	\$1,399,532.24					\$1,399,532.24					\$419,859.67					\$979,672.57					M2 PERSONAS	1080.00 498.00	30%	30%		
Suma de la Hoja							\$5,854,488.51					\$5,854,488.51					\$2,647,337.81					\$3,207,150.70										
Acumulado Anterior							\$3,175,029.41					\$3,175,029.41					\$2,594,341.16					\$585,374.27										
							\$9,029,517.92					\$9,029,517.92					\$5,241,678.97					\$3,792,524.97										

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022

HOJA 7 DE 10

Fecha: 29/10/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.P.C.	FECHAS		TOTAL	FEDERAL	INVERSION APROBADA				TOTAL	FEDERAL	INVERSION EJERCIDA				TOTAL	FEDERAL	SALDOS				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (CMA)	TERMINO (CMA)			ESTATAL	MUNICIPAL	SOBRET.	ESTATAL			MUNICIPAL	BENEF.	ESTATAL	MUNICIPAL			BENEF.	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	U.M.	CANT.	FE.	FM.						
					RAMO 33	RAMO 33			RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33			RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33			RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33						
2022/MF3-JUL-003	OP-MUN-F3-JUL-003/2022 5/7/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRENTE A LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, ZONTECO	C	26/9/2022	24/11/2022	\$459,540.09					\$459,540.09		\$137,862.03				\$137,862.03				\$321,678.06				\$321,678.06			M2 PERSONAS	687.62 207.00	30%	30%		
2022/MF3-JUL-008	OP-MUN-F3-JUL-006/2022 14/8/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA EN LA COLONIA BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLE ALDAMA	C	20/9/2022	18/11/2022	\$535,265.32					\$535,265.32		\$160,579.60				\$160,579.60				\$374,685.72				\$374,685.72			M2 PERSONAS	604.39 3666.00	30%	30%		
2022/MF3-AGO-011	OP-MUN-F3-AGO-015/2022 18/7/2022	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT.	HUAJICORI, SAN FRANCISCO DEL CAIMAN	C	22/9/2022	20/11/2022	\$3,708,304.38					\$3,708,304.38		\$1,112,491.31				\$1,112,491.31				\$2,595,813.07				\$2,595,813.07			M2 PERSONAS	805.15 267.00	30%	30%		
2022/MF3-JUL-015	OP-MUN-F3-JUL-013/2022 27/4/2022	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, LA ESTANCIA	R	29/8/2022	27/10/2022	\$206,739.58					\$206,739.58		\$62,021.87				\$62,021.87				\$144,717.72				\$144,717.72			M2 PERSONAS	714.00 273.00	30%	30%		
Suma de la Hoja							\$4,909,849.37					\$4,909,849.37		\$1,472,954.80				\$1,472,954.80				\$3,436,894.57				\$3,436,894.57								
Acumulado Anterior							\$9,029,517.92					\$9,029,517.92		\$5,236,992.95				\$5,236,992.95				\$3,792,524.97				\$3,792,524.97								
Total							\$13,939,367.29					\$13,939,367.29		\$6,709,947.75				\$6,709,947.75				\$7,229,419.54				\$7,229,419.54								

C. Vicente Rangel Cervantes
 C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Carlos Gómez Cervantes
 ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022

HOJA 8 DE 10

Fecha: 29/10/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.F.C.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			M2 PERSONAS	CANT.	PB.	PR.							
									ESTATAL	RAMOS	RAMO 13			ESTATAL	RAMOS	RAMO 13			ESTATAL	RAMOS	RAMO 13											
2022/MF3-JUL-021	OP-MUN-F3-JUL-019/2022 18/7/2022	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	R	22/9/2022	5/11/2022	\$1,001,056.31						\$1,001,056.31	\$300,316.89												M2 PERSONAS	276.70 186.00	30%	30%			
2022/MF3-JUL-018	OP-MUN-F3-JUL-016/2022 18/7/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI, CALLE CRISTOBAL COLON	C	27/9/2022	25/11/2022	\$863,480.97						\$863,480.97	\$259,044.29												M2 PERSONAS	177.20 3666.00	30%	30%			
2022/MF3-JUL-019	OP-MUN-F3-JUL-017/2022 18/7/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLEJON GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLEJON GUADALUPE VICTORIA	C	27/9/2022	25/11/2022	\$535,037.00						\$535,037.00	\$160,511.10												M2 PERSONAS	96.20 3666.00	30%	30%			
2022/MF3-JUL-020	OP-MUN-F3-JUL-018/2022 6/7/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLE FRANCISCO VILLA	C	27/9/2022	25/11/2022	\$542,554.19						\$542,554.19	\$162,766.26												M2 PERSONAS	101.40 3666.00	30%	30%			
2022/MF3-JUL-004	OP-MUN-F3-JUL-004/2022 6/7/2022	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, LA ESTANCIA	C	5/7/2022	2/9/2022	\$2,929,120.13						\$2,929,120.13	\$878,736.04												M2 PERSONAS	722.74 273.00	30%	30%			
Suma de la Hoja							\$5,871,248.60						\$5,871,248.60	\$1,761,374.58																		
Acumulada Anterior							\$13,939,367.29						\$13,939,367.29	\$6,709,947.75																		
Total							\$19,810,615.89						\$19,810,615.89	\$8,471,322.33																		
														\$1,761,374.58																		
														\$6,714,633.77																		
														\$8,476,008.35																		
														\$4,109,874.02																		
														\$7,229,419.54																		
														\$7,224,733.52																		
														\$11,339,293.57																		
														\$4,109,874.02																		
														\$11,334,607.54																		



C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-jul AL 30-sep DEL 2022 HOJA 9 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 04) ALCANTARILLADO

Fecha: 29/10/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					BALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	FB.	FR.			
									ESTATAL	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 23										
2022/MF3-JUL-009	OP-MUN-F3-JUL-007/2022 11/7/2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DEL MUERTO A PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, PROVIDENCIA	C	26/9/2022	25/10/2022	\$1,717,788.46				\$1,717,788.46	\$515,336.54					\$515,336.54	\$1,202,451.92					\$1,202,451.92				M2 PERSONAS	275.80 47.00	30%	30%		
2022/MF3-JUL-010	OP-MUN-F3-JUL-008/2022 12/7/2022	REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROVIDENCIA BARRIO LOS LLANITOS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLE PROVIDENCIA	R	10/10/2022	23/11/2022	\$157,689.94				\$157,689.94	\$47,306.98					\$47,306.98	\$110,382.96					\$110,382.96				M2 PERSONAS	55.16 3666.00	30%	30%		
2022/MF3-JUL-011	OP-MUN-F3-JUL-009/2022 12/7/2022	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, CALLE GUADALUPE VICTORIA	R	10/10/2022	23/11/2022	\$313,138.17				\$313,138.17	\$93,941.45					\$93,941.45	\$219,196.72					\$219,196.72				M2 PERSONAS	55.16 3666.00	30%	30%		
2022/MF3-AGO-017	OP-MUN-F3-AGO-021/2022 22/8/2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CBTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, COLONIA CBTA	A	27/9/2022	25/11/2022	\$1,874,901.84				\$1,874,901.84	\$562,470.56					\$562,470.56	\$1,312,431.28					\$1,312,431.28				METROS PERSONAS	840.00 120.00	30%	30%		
Suma de la Hoja							\$4,063,518.41				\$4,063,518.41	\$1,219,055.53					\$1,219,055.53	\$2,844,462.88					\$2,844,462.88									
Acumulado Anterior																																
Total							\$4,063,518.41				\$4,063,518.41	\$1,219,055.53					\$1,219,055.53	\$2,844,462.88					\$2,844,462.88									

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-Jul AL 30-sep DEL 2022

HOJA 10 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS

Fecha: 29/10/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL	BENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF	U.M.	CANT.	FIS.		FIN.		
									ESTATAL	RAMO 33	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33									
2022/MF3-ABR-001	OP-MUN-F3-ABR-001/2022 12/3/2021	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD DEL BOULEVARD HUAJICORI-ACAPONETA DEL KM 0+395 AL 1+395 EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	P	21/6/2022	20/7/2022	\$450,516.36							\$450,516.36			\$450,516.36										INFORME PERSONAS	1.00 3666	100%	100%		
2022/MF3-ABR-002	OP-MUN-F3-ABR-002/2022 18/4/2022	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD HUAJICORI-QUIVIQUINTA DEL KM 0+575 AL 1+075 DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI EN EL ESTADO DE NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	P	21/6/2022	20/7/2022	\$351,210.14							\$351,210.14			\$351,210.14										INFORME PERSONAS	1.00 3666	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$801,726.50							\$801,726.50			\$801,726.50															
Acumulado Anterior							\$801,726.50								\$801,726.50			\$801,726.50														
Total							\$801,726.50								\$801,726.50			\$801,726.50														

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS