



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1/4/2022 AL 31/6/2022 DEL 2022 HOJA 1 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 14/7/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.
01) AGUA POTABLE	\$3,816,784.01				\$3,816,784.01		\$0.00				\$0.00		\$3,816,784.01				\$3,816,784.01	
02) URBANIZACION	\$2,276,209.87				\$2,276,209.87		\$0.00				\$0.00		\$2,276,209.87				\$2,276,209.87	
03) ALCANTARILLADO	\$0.00				\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00				\$0.00	
04) INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	\$0.00				\$0.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00				\$0.00	
GASTOS INDIRECTOS	\$801,726.53				\$801,726.53		\$0.00				\$0.00		\$801,726.53				\$801,726.53	
SUMA DE LA HOJA	\$6,894,720.41				\$6,894,720.41		\$0.00				\$0.00		\$6,894,720.41				\$6,894,720.41	
SUBTOTAL	\$6,894,720.41				\$6,894,720.41		\$0.00				\$0.00		\$6,894,720.41				\$6,894,720.41	
TOTAL	\$6,894,720.41				\$6,894,720.41		\$0.00				\$0.00		\$6,894,720.41				\$6,894,720.41	

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1/4/2022 AL 31/6/2022 DEL 2022

HOJA 2 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Fecha: 14/7/2022

No. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACION VEREDA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				S. AVANCE		OBSERVACIONES									
					IMP30 (00/00)	TERMINO (00/00)		FEDERAL	ESTATAL			MIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIPAL	BENEF.	U.B.	CANT.	FIS.		FIL.								
									ESTATAL	RAMO 21	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 21					ESTATAL	RAMO 21															
2022/MF3-ABR-005	OP-MUN-F3-ABR-005/2022 27/04/2022 OP-MUN-F3-JUL-005/2022 11/07/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE POTRERILLO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	HUAJICORI, PUERTA DE POTRERILLO S	R	24/6/2022	21/9/2022	\$295,818.83						\$295,818.83			\$0.00						\$0.00							\$295,818.83					PIEZA PERSONAS	1.0035	0%	0%	
2022/MF3-ABR-006	OP-MUN-F3-ABR-006/2022 27/04/2022 OP-MUN-F3-JUL-006/2022 11/07/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUIZACHE MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	HUAJICORI, EL HUIZACHE	R	24/6/2022	21/9/2022	\$381,428.72						\$381,428.72			\$0.00						\$0.00							\$381,428.72					PIEZA PERSONAS	1.0016	0%	0%	
2022/MF3-ABR-007	OP-MUN-F3-05-APO-007/2022 27/4/2022 OP-MUN-F3-05-APO-007/2022 11/7/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT	HUAJICORI, ZAPOTILLOS	R	24/6/2022	21/9/2022	\$668,405.46						\$668,405.46			\$0.00						\$0.00							\$668,405.46					METRO LINEAL PERSONAS	100.0081	0%	0%	
2022/MF3-ABR-008	OP-MUN-F3-ABR-008/2022 27/4/2022 OP-MUN-F3-05-APO-008/2022 12/7/2023	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO EL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLAS	R	24/6/2022	21/9/2022	\$ 1,703,491.98						\$ 1,703,491.98			\$0.00						\$0.00							\$1,703,491.98					METRO LINEAL PERSONAS	780.7054	0%	0%	
2022/MF3-ABR-009	OP-MUN-F3-ABR-009/2022 27/4/2022 OP-MUN-F3-05-APO-008/2022 12/7/2023	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO EL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLAS	R	24/6/2022	21/9/2022	\$ 767,639.02						\$ 767,639.02			\$0.00						\$0.00							\$767,639.02					METRO LINEAL PERSONAS	780.7054	0%	0%	
Suma de la Hoja							\$3,816,784.01						\$3,816,784.01			\$0.00						\$0.00							\$3,816,784.01									
Acumulado Anterior																																						
Total							\$3,816,784.01						\$3,816,784.01			\$0.00						\$0.00							\$3,816,784.01									

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1/1/2022 AL 31/6/2022 DEL 2022

HOJA 3 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/7/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (G.M.A)	TERMINO (G.M.A)		FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL RAMO 33	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL RAMO 33	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL RAMO 33	MPAL	BENEF.	U.M.	CANT.		FIE.	FRI.		
2022/MF3-ABR-003	OP-MUN-F3-ABR-003/2022 25/04/2022 OP-MUN-F3-JUL-004/2022 08/07/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TACHICHILPA A LA LOCALIDAD DE EL TORO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, EL TORO	R	21/6/2022	20/7/2022	\$299,461.53				\$299,461.53	\$0.00			\$0.00		\$299,461.53			\$299,461.53					KILOMETRO LINEAL PERSONAS	9.15 61	0%	0%			
2022/MF3-ABR-004	OP-MUN-F3-ABR-003/2022 25/04/2022 OP-MUN-F3-JUL-004/2022 08/07/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE A TACHICHILPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, TACHICHILPA	R	21/6/2022	20/7/2022	\$51,970.78				\$51,970.78	\$0.00			\$0.00		\$51,970.78			\$51,970.78					KILOMETRO LINEAL PERSONAS	1.78 17	0%	0%			
2022/MF3-MAY-001	OP-MUN-F3-MAY-001/2022 03/05/2022 OP-MUN-F3-JUL-005/2022 20/07/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	C	5/7/2022	2/9/2022	\$837,620.87				\$837,620.87	\$0.00			\$0.00		\$837,620.87			\$837,620.87					METROS CUADRADOS PERSONAS	782.55 900	0%	0%			
2022/MF3-MAY-002	OP-MUN-F3-MAY-002/2022 03/05/2022 OP-MUN-F3-JUL-006/2022 20/07/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	C	6/7/2022	3/9/2022	\$1,087,156.69				\$1,087,156.69	\$0.00			\$0.00		\$1,087,156.69			\$1,087,156.69					METROS CUADRADOS PERSONAS	1254.00 900	0%	0%			
Suma de la Hoja							\$2,276,209.87				\$2,276,209.87	\$0.00			\$0.00		\$2,276,209.87			\$2,276,209.87											
Acumulado Anterior							\$0.00				\$0.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00										
Total							\$2,276,209.87				\$2,276,209.87	\$0.00			\$0.00		\$2,276,209.87			\$2,276,209.87											

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1/4/2022 AL 31/6/2022 DEL 2022

HOJA 4 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS

Fecha: 14/7/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF.	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.						
2022/MF3-ABR-001	OP-MUN-ABR-001/2022 18/04/2022	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD HUAJICORI-ACAPONETA DEL KM 0+395 AL 1+395 EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	C	21-jun-22	20-jul-22	\$450,516.38						\$450,516.38	\$0.00					\$450,516.38						\$450,516.38					INFORME PERSONAS	1.00 3666	0%	0%	
2022/MF3-ABR-002	OP-MUN-ABR-002/2022 18/04/2022	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD HUAJICORI A QUIVUINTA DEL KM 0+575 AL 1+075 DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI, HUAJICORI	C	21-jun-22	20-jul-22	\$351,210.15						\$351,210.15	\$0.00					\$351,210.15						\$351,210.15					INFORME PERSONAS	1.00 3666	0%	0%	
Suma de la Hoja							\$801,726.53						\$801,726.53	\$0.00					\$801,726.53						\$801,726.53									
Acumulado Anterior																																		
Total							\$801,726.53						\$801,726.53	\$0.00					\$801,726.53						\$801,726.53									



C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 HUAJICORI, NAYARIT

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS
 HUAJICORI, NAYARIT