



ODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, NAYARIT  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE \_\_\_\_\_

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION DEVENGADA			MUNICIPAL			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO
1		01 AGUA POTABLE.							4,035,212.25	0.00		4,035,212.25		2,017,606.12	0.00		2,017,606.12		2,017.6
1		04 URBANIZACION MUNICIPAL.							2,833,160.03	0.00		2,833,160.03		1,416,580.02	0.00		1,416,580.02		1,416.5
2																			
Suma de la Hoja									6,868,372.28			6,868,372.28		3,434,186.14			3,434,186.14		3,434
Subtotal									6,868,372.28			6,868,372.28		3,434,186.14			3,434,186.14		3,434
Total									6,868,372.28			6,868,372.28		3,434,186.14			3,434,186.14		3,434



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

FINANCIEROS  
MUNICIPAL DE HUAJICORI, NAYARIT  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
HUAJICORI, NAYARIT  
AGOSTO 2023

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MUNICIPAL	INVERSION DEVENGADA			SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)			TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
					DIRECTA	RAMO 33									
	2,017,606.12	0.00		2,017,606.12		2,017,606.13	0.00		2,017,606.13						
	1,416,580.02	0.00		1,416,580.02		1,416,580.01	0.00		1,416,580.01						
	3,434,186.14			3,434,186.14		3,434,186.14			3,434,186.14						
	3,434,186.14			3,434,186.14		3,434,186.14			3,434,186.14						
	3,434,186.14			3,434,186.14		3,434,186.14			3,434,186.14						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL





IECUTIVO  
N DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, NAYARIT  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL  X  CIERRE \_\_\_\_\_

MA : 01 AGUA POTABLE.

C	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION DEVENGADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
3001	0101 01012	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO. REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, "EL BARRANCO PRIETO", EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI	OP-MUN-F3-MAY-001/2023 11-may-23	C	14-jun-23	12-sep-23		4,035,212.25	0.00		4,035,212.25		2,017,606.12	0.00		2,017,606.12		2,017,606.13
Suma de la Hoja									4,035,212.25	0.00		4,035,212.25		2,017,606.12	0.00		2,017,606.12		2,017,606.13
Subtotal									4,035,212.25	0.00		4,035,212.25		2,017,606.12	0.00		2,017,606.12		2,017,606.13
Total									4,035,212.25	0.00		4,035,212.25		2,017,606.12	0.00		2,017,606.12		2,017,606.13



  
ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

Y FINANCIEROS  
IONAL DE HUAJICORI, NAYARIT  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
RAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
I NAYARIT  
PUESTAL 2023

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MUNICIPAL	INVERSION DEVENGADA			SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)			TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.		ALCANZ. PROY.
					DIRECTA	RAMO 33									
	2,017,606.12	0.00		2,017,606.12		2,017,606.13	0.00		2,017,606.13	50%	70%	M.L. PERSONAS JORNALES	13906.00 3666.00 503.00		
	2,017,606.12	0.00		2,017,606.12		2,017,606.13	0.00		2,017,606.13						
	2,017,606.12	0.00		2,017,606.12		2,017,606.13	0.00		2,017,606.13						
	2,017,606.12	0.00		2,017,606.12		2,017,606.13	0.00		2,017,606.13						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL





PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, NAYARIT  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE \_\_\_\_\_

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL.		DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION DEVENGADA				MUNICIPAL			
NO. DE OBRA	SUB PROG					INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33						
180052023002	0411 04111 0411103	0411 CALLES Y CAMINOS 04111 CONSTRUCCION 0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO CONSTRUCCION DE EMPREDADO EN SECO EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLITA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LA MURALLITA	OP-MUN-F3-JUN-002/2023 05-jun-23	C	27-jun-23	10-sep-23		2,833,160.03	0.00		2,833,160.03			1,416,580.02	0.00		1,416,580.02		1.4
Suma de la Hoja									2,833,160.03	0.00		2,833,160.03			1,416,580.02	0.00		1,416,580.02		1
Subtotal									2,833,160.03	0.00		2,833,160.03			1,416,580.02	0.00		1,416,580.02		1
Total									2,833,160.03	0.00		2,833,160.03			1,416,580.02	0.00		1,416,580.02		1



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

FINANCIEROS  
MUNICIPAL DE HUAJICORI, NAYARIT  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
HUAJICORI, NAYARIT  
EJERCICIO FISCAL 2023

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INVERSION DEVENGADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.		ALCANZ. PROY.
RAMO 33	DIRECTA				RAMO 33										
1,416,580.02		0.00		1,416,580.02		1,416,580.01	0.00		1,416,580.01	50%	60%	M2	2591.00		
												PERSONAS	213.00		
												JORNALES	235.00		
1,416,580.02		0.00		1,416,580.02		1,416,580.01	0.00		1,416,580.01						
1,416,580.02		0.00		1,416,580.02		1,416,580.01	0.00		1,416,580.01						
1,416,580.02		0.00		1,416,580.02		1,416,580.01	0.00		1,416,580.01						

**C. VICENTE RANGEL CERVANTES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL







PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, NAYARIT  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE \_\_\_\_\_

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION DEVENGADA			MUNICIPAL			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Inf. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 23
								DIRECTA	RAMO 23				DIRECTA	RAMO 23					
1		04 URBANIZACION MUNICIPAL.							99,899.08	0.00		99,899.08		99,899.08	0.00		99,899.08		
Suma de la Hoja									99,899.08			99,899.08		99,899.08			99,899.08		
Subtotal									99,899.08			99,899.08		99,899.08			99,899.08		
Total									99,899.08			99,899.08		99,899.08			99,899.08		



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

FISICOS Y FINANCIEROS  
INSTITUCIONAL DE HUAJICORI, NAYARIT  
IS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
DO: 18001 NAYARIT  
O PRESUPUESTAL 2023

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

INVERSION DEVENGADA		SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES										
MUNICIPAL		MUNICIPAL			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.								
DIRECTA	RAMO 23	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL							DIRECTA	RAMO 23	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			
	99,899.08	0.00		99,899.08		0.00												
	99,899.08			99,899.08		0.00												
	99,899.08			99,899.08		0.00												

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL







PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJICORI, NAYARIT  
RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DE LAS REGULARIZACIONES DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
FONDO DE PAVIMENTACION  
ESTADO: 18005 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE \_\_\_\_\_

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION DEVENGADA			MUNICIPAL			
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO
								DIRECTA	RAMO 23				DIRECTA	RAMO 23					
180052023001	0411 04111 0411105	0411 CALLES Y CAMINOS 04111 CONSTRUCCION 0411105 BACHEO ACCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ACAPONETA- HUAJICORI, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT	HUAJICORI	OP-MUN-FP-MAY-001/2023 19-may-23	C	7-jun-23	27-jun-23		99,899.08	0.00		99,899.08		99,899.08	0.00		99,899.08		
Suma de la Hoja									99,899.08	0.00		99,899.08		99,899.08	0.00		99,899.08		
Subtotal									99,899.08	0.00		99,899.08		99,899.08	0.00		99,899.08		
Total									99,899.08	0.00		99,899.08		99,899.08	0.00		99,899.08		



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

OS Y FINANCIEROS  
TUCIONAL DE HUAJICORI, NAYARIT  
LARIZACIONES DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
AVIMENTACION  
18005 NAYARIT  
ESUPUESTAL 2023

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MUNICIPAL		INVERSION DEVENGADA			MUNICIPAL		SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
DIRECTA	RAMO 23	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 23	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
	99,899.08	0.00		99,899.08		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	83.72 8000.00 10.00	83.72 8000.00 10.00	
	99,899.08	0.00		99,899.08		0.00	0.00		0.00						
	99,899.08	0.00		99,899.08		0.00	0.00		0.00						

*[Handwritten Signature]*  
C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
HUAJICORI, NAYARIT





**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**

**SEGUNDO TRIMESTRE**

PERIODO DE: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 HOJA 1 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESUMEN

Fecha: 03/07/2023

CLAVE APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	
CO SEGURIDAD PUBLICA	4,000,000.00				4,000,000.00		2,208,752.57				2,208,752.57		1,791,247.43				1,791,247.43		
SE URBANIZACION	1,680,000.00				1,680,000.00		670,358.00				670,358.00		1,009,642.00				1,009,642.00		
6P RECURSOS FINANCIEROS	3,792,208.36				3,792,208.36		882,615.34				882,615.34		2,909,593.02				2,909,593.02		
SUMA DE LA HOJA	9,472,208.36				9,472,208.36		3,761,725.91				3,761,725.91		5,710,482.45				5,710,482.45		
SUBTOTAL	9,472,208.36				9,472,208.36		3,761,725.91				3,761,725.91		5,710,482.45				5,710,482.45		
TOTAL	9,472,208.36				9,472,208.36		3,761,725.91				3,761,725.91		5,710,482.45				5,710,482.45		

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS













**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

HOJA 4 DE 4

Fecha: 03/07/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 6P CALENDARIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

Nº DE OBRA	Nº DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					BALDOS					METAS PROG.				% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (DMS)	TERMINO (DMS)		FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	U.M.	CANT.	FIS.	FIL.					
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33											
2023/F4-05-003	OP-MUN-FIV-05-003/2023 31/01/2023	PAGO DE PRESTAMO PARA CUMPLIR OBLIGACIONES DE FIN DE AÑO	HUAJICORI	A	31-ene-23	31-dic-23	\$ 3,792,208.36					\$ 3,792,208.36				\$ 882,615.34				\$ 2,909,593.02				\$ 2,909,593.02					INFORME PERSONAS	1.00	23%	23%	
Suma de la Hoja							\$3,792,208.36					\$3,792,208.36				\$882,615.34				\$2,909,593.02				\$2,909,593.02									
Acumulado Anterior																																	
Total							\$3,792,208.36					\$3,792,208.36				\$882,615.34				\$2,909,593.02				\$2,909,593.02									

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS