

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA
2023		4 NAY230402299994	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402305493	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402305505	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402285304	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402291405	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402292969	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402294983	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402299986	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402299991	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402301350	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402306841	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402306870	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402313227	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402313497	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402316465	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402316712	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402287833	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402292998	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402299932	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402304921	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402306705	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402311481	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402314612	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402290144	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402291593	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402299926	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402301341	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402304901	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402306803	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402316651	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402285302	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402292904	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402301336	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402303720	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402304892	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402304937	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402305499	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402305510	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402306569	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402292539	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402293724	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402295020	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402295032	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402299948	Proyecto de inversión
2023		4 NAY230402299983	Proyecto de inversión

2023	4 NAY230402300754	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402292497	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402299919	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402304952	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402304959	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402311461	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402311488	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402313455	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402313469	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402292173	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402295017	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402295264	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402300629	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402301345	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402304912	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402306636	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402313428	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402286428	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402291336	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402299515	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402299940	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402304931	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402304947	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402311507	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402313300	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402316354	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402316402	Proyecto de inversión
2023	4 NAY230402316540	Proyecto de inversión

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MONTO_GLOBAL_APROBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS
2400094.93	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACIÓN DE DRI	18
701716.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
15887.93	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
5702368.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	CONSTRUCCION DE PLA:	18
465214.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DEL SIS	18
121037.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
4035212.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACIÓN DE LÍN	18
136552.55	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
947880.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	AMPLIACIÓN DE DRENA.	18
84929.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
199257	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
84020.04	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
341453.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
214487.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
1407457.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	CONSTRUCCION DE SIST	18
2373476.8	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	CONSTRUCCION DE EMF	18
4108258.34	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
204681.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
323063.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
95919.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
1199985.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
1305955.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
5249566.31	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
1155970.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE SIST	18
2833160.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	CONSTRUCCION DE EMF	18
1192699.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE SIST	18
146544.2	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
113904.81	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
73060.9	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
2238332.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACIÓN DE EM	18
5513053.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	CONSTRUCCION DE EMF	18
764274.95	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
229807.95	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
9631502.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	CONSTRUCCION DE EMF	18
249791.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
203163.55	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
215149.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
36409.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
1168458.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
1654272.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
116569.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
1855425.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
5294244.7	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
476268.65	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18
48626.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	18

1159505	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE SIST	18
265692.15	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
3134025.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUB	18
284762.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
115237.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
41438.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
351399.01	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
180672.13	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
249625.9	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
432971.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
1690332.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
665413.05	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
251524.41	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE SIST	18
159533.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
194504.12	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
1378525.32	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
457481.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
322570.99	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: AMPLIACION DE RED DE	18
1302718.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: EQUIPAMIENTO DE PLA:	18
3022210.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUB	18
74271.27	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
112239.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
59283.79	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
1093808.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE LAS	18
196253.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
3734165.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACION DE CAI	18
3379035.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCION DE CUB	18
3149618.95	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCION DE EMF	18

DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	349895
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	373325
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	373407
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huajicori	285762
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	314343
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	321423
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	329934
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	349869
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	349892
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	355066
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	379343
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	379567
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	407364
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	408662
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	420313
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	421192
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	296954
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	321566
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	349692
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	370838
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	378592
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	398077
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	413085
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	308386
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	315446
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	349674
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	355039
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	370768
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	379138
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	420991
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	285745
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	321192
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	355029
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	365023
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	370755
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	370882
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	373346
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	373428
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	377786
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	319491
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	324157
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	330101
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	330130
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	349747
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	349854

Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	352634
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	319390
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huajicori	349655
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	370919
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	370940
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	397982
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	398129
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	408422
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	408514
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	318176
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	330085
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	331217
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	352216
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	355048
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	370816
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	378083
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	408266
Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huajicori	290220
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huajicori	313879
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huajicori	348150
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	349720
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	370869
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	370908
Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Huajicori	398185
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	407630
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	419810
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huajicori	420034
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huajicori	420630

DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	
S		120	120	0
S		28	27	0
S		15	15	0
S		325	325	0
S		35	35	0
S		15	15	0
S		1833	1833	0
S		15	15	0
S		28	28	0
S		15	15	0
S		68	67	0
S		15	15	0
S		10	10	0
S		93	92	0
S		43	43	0
S		1833	1833	0
S		51	50	0
S		178	177	0
S		58	57	0
S		30	30	0
S		15	15	0
S		33	32	0
S		325	325	0
S		50	50	0
S		107	106	0
S		28	27	0
S		77	77	0
S		13	12	0
S		75	75	0
S		1833	1833	0
S		217	217	0
S		28	27	0
S		25	25	0
S		1833	1833	0
S		13	12	0
S		23	22	0
S		50	50	0
S		13	12	0
S		25	25	0
S		141	140	0
S		15	15	0
S		107	106	0
S		47	47	0
S		40	40	0
S		15	15	0

S	13	12	0
S	50	50	0
S	249	249	0
S	40	40	0
S	50	50	0
S	15	15	0
S	10	10	0
S	13	12	0
S	79	79	0
S	178	177	0
S	25	24	0
S	15	15	0
S	28	27	0
S	25	25	0
S	13	12	0
S	138	137	0
S	15	15	0
S	28	28	0
S	144	143	0
S	107	107	0
S	58	57	0
S	23	22	0
S	23	22	0
S	1333	1333	0
S	15	15	0
S	25	25	0
S	1833	1833	0
S	1833	1833	0

{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	10-07-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	17-10-2023
{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	21-09-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	17-10-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	17-10-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	15-11-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	15-11-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	15-11-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	15-11-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	17-10-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	13-07-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	14-07-2023
{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	10-07-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	17-10-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	17-10-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	15-11-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	15-11-2023
{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	22-09-2023
{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	19-06-2023
{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	18-09-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	17-10-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	17-10-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	17-10-2023
{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	12-10-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	15-11-2023
{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	14-07-2023
{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	18-09-2023
{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:5, l	09-10-2023

DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO
20-11-2023	2400094.93	2400094.93
31-12-2023	701716.82	701716.82
31-12-2023	15887.83	15887.83
12-09-2023	5702368.56	5702368.56
17-09-2023	465214.96	465214.96
31-12-2023	121037.54	121037.54
11-09-2023	4035212.25	4035212.25
31-12-2023	136552.55	136552.55
20-11-2023	947880.02	947880.02
31-12-2023	84929.03	84929.03
31-12-2023	199257	199257
31-12-2023	84020.04	84020.04
31-12-2023	341453.76	341453.76
31-12-2023	214487.03	214487.03
19-11-2023	1407457.76	1407457.76
31-12-2023	2373476.8	2373476.8
15-12-2023	4108258.34	4108258.34
31-12-2023	204681.3	204681.3
31-12-2023	323063.35	323063.35
31-12-2023	95919.84	95919.84
31-12-2023	1199985.5	1199985.5
31-12-2023	1305955.25	1305955.25
04-10-2023	5249566.31	5249566.31
08-09-2023	1155970.44	1155970.44
10-09-2023	2833160.03	2833160.03
15-09-2023	1192699.88	1192699.88
31-12-2023	146544.2	146544.2
31-12-2023	113904.81	113904.81
31-12-2023	73060.9	73060.9
09-12-2023	2238332.98	2238332.98
04-10-2023	5513053.23	5513053.23
31-12-2023	764274.95	764274.95
31-12-2023	229807.95	229807.95
09-12-2023	9631502.11	9631502.11
31-12-2023	249791.25	249791.25
31-12-2023	203163.55	203163.55
31-12-2023	215149.03	215149.03
31-12-2023	36409.84	36409.84
31-12-2023	1168458.25	1168458.25
31-12-2023	1654272.5	1654272.5
31-12-2023	116569.25	116569.25
11-10-2023	1855425.68	1855425.68
04-10-2023	5294244.7	5294244.7
31-12-2023	476268.65	476268.65
31-12-2023	48626.03	48626.03

08-09-2023	1159505	1159505
31-12-2023	265692.15	265692.15
19-11-2023	3134025.94	3134025.94
31-12-2023	284762.03	284762.03
31-12-2023	115237.03	115237.03
31-12-2023	41438.56	41438.56
31-12-2023	351399.01	351399.01
31-12-2023	180672.13	180672.13
31-12-2023	249625.9	249625.9
31-12-2023	432971.5	432971.5
11-10-2023	1690332.29	1690332.29
11-10-2023	665413.05	665413.05
08-09-2023	251524.41	251524.41
31-12-2023	159533.35	159533.35
31-12-2023	194504.12	194504.12
31-12-2023	1378525.32	1378525.32
31-12-2023	457481.73	457481.73
20-11-2023	322570.99	322570.99
19-07-2023	1302718.5	1302718.5
16-11-2023	3022210.94	3022210.94
31-12-2023	74271.27	74271.27
31-12-2023	112239.54	112239.54
31-12-2023	59283.79	59283.79
11-12-2023	1093808.47	1093808.47
31-12-2023	196253.03	196253.03
11-10-2023	3734165.16	3734165.16
16-12-2023	3379035.76	3379035.76
07-12-2023	3149618.95	3149618.95

AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINA CONTRATOS	AVANCES_FISIC AVANCES_FISIC
2400094.93	2400094.93	2400094.93	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
701716.82	701716.82	701716.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
15887.83	15887.83	15887.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
5702368.56	5702368.56	5702368.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
465214.96	465214.96	465214.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
121037.54	121037.54	121037.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
4035212.25	4035212.25	4035212.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
136552.55	136552.55	136552.55	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
947880.02	947880.02	947880.02	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
84929.03	84929.03	84929.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
199257	199257	199257	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
84020.04	84020.04	84020.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
341453.76	341453.76	341453.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
214487.03	214487.03	214487.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
1407457.76	1407457.76	1407457.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
2373476.8	2373476.8	2373476.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
4108258.34	4108258.34	4108258.34	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
204681.3	204681.3	204681.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
323063.35	323063.35	323063.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
95919.84	95919.84	95919.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
1199985.5	1199985.5	1199985.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
1305955.25	1305955.25	1305955.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
5249566.31	5249566.31	5249566.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
1155970.44	1155970.44	1155970.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
2833160.03	2833160.03	2833160.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
1192699.88	1192699.88	1192699.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
146544.2	146544.2	146544.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
113904.81	113904.81	113904.81	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
73060.9	73060.9	73060.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
2238332.98	2238332.98	2238332.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
5513053.23	5513053.23	5513053.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
764274.95	764274.95	764274.95	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
229807.95	229807.95	229807.95	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
9631502.11	9631502.11	9631502.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
249791.25	249791.25	249791.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
203163.55	203163.55	203163.55	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
215149.03	215149.03	215149.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
36409.84	36409.84	36409.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
1168458.25	1168458.25	1168458.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
1654272.5	1654272.5	1654272.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
116569.25	116569.25	116569.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
1855425.68	1855425.68	1855425.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
5294244.7	5294244.7	5294244.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
476268.65	476268.65	476268.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	
48626.03	48626.03	48626.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac	

1159505	1159505	1159505 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
265692.15	265692.15	265692.15 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
3134025.94	3134025.94	3134025.94 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
284762.03	284762.03	284762.03 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
115237.03	115237.03	115237.03 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
41438.56	41438.56	41438.56 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
351399.01	351399.01	351399.01 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
180672.13	180672.13	180672.13 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
249625.9	249625.9	249625.9 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
432971.5	432971.5	432971.5 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
1690332.29	1690332.29	1690332.29 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
665413.05	665413.05	665413.05 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
251524.41	251524.41	251524.41 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
159533.35	159533.35	159533.35 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
194504.12	194504.12	194504.12 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
1378525.32	1378525.32	1378525.32 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
457481.73	457481.73	457481.73 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
322570.99	322570.99	322570.99 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
1302718.5	1302718.5	1302718.5 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
3022210.94	3022210.94	3022210.94 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
74271.27	74271.27	74271.27 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
112239.54	112239.54	112239.54 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
59283.79	59283.79	59283.79 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
1093808.47	1093808.47	1093808.47 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
196253.03	196253.03	196253.03 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
3734165.16	3734165.16	3734165.16 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
3379035.76	3379035.76	3379035.76 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
3149618.95	3149618.95	3149618.95 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac

FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
{2299994/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
{2305493/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
{2305505/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
{2285304/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2291405/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2292969/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2294983/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2299986/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2299991/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2301350/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2306841/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2306870/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2313227/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2313497/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2316465/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2316712/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2287833/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2292998/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2299932/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2304921/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2306705/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2311481/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2314612/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2290144/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2291593/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2299926/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2301341/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2304901/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2306803/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2316651/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2285302/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2292904/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2301336/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2303720/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2304892/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2304937/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2305499/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2305510/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2306569/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2292539/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2293724/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2295020/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2295032/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2299948/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2299983/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones

{2300754/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2292497/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2299919/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2304952/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2304959/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2311461/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2311488/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2313455/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2313469/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2292173/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2295017/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2295264/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2300629/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2301345/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2304912/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2306636/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2313428/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2286428/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2291336/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2299515/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2299940/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2304931/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2304947/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2311507/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2313300/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2316354/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2316402/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones
{2316540/proyecto_ Terminado	Validado avan Sin observaciones

