



**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

**PRIMER TRIMESTRE**

PERIODO DE: 01-ene AL 31-mar DEL 2023 HOJA 1 DE 1

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 03/04/2023

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	M.PAL.	BEFEP	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	M.PAL.	BEFEP	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	M.PAL.	BEFEP	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)	\$94,387,987.00				\$94,387,987.00		\$0.00					\$0.00	\$28,316,396.10					\$28,316,396.10	
SUMA DE LA HOJA	\$94,387,987.00				\$94,387,987.00		\$0.00					\$0.00	\$28,316,396.10					\$28,316,396.10	
SUBTOTAL	\$94,387,987.00				\$94,387,987.00		\$0.00					\$0.00	\$28,316,396.10					\$28,316,396.10	
TOTAL	\$94,387,987.00				\$94,387,987.00		\$0.00					\$0.00	\$28,316,396.10					\$28,316,396.10	

*[Handwritten signature]*

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

**PRIMER TRIMESTRE**

PERIODO DE: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023 HOJA 1 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESUMEN

Fecha: 31/03/2023

CLAVE APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.
CO SEGURIDAD PUBLICA	4,280,000.00				4,280,000.00		1,234,329.90				1,234,329.90		3,045,670.10				3,045,670.10	
SE URBANIZACION	1,680,000.00				1,680,000.00		256,737.00				256,737.00		1,423,263.00				1,423,263.00	
6P RECURSOS FINANCIEROS	3,792,208.36				3,792,208.36		403,830.87				403,830.87		3,388,377.49				3,388,377.49	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	9,752,208.36				9,752,208.36		1,894,897.77				1,894,897.77		7,857,310.59				7,857,310.59	
<b>SUBTOTAL</b>	9,752,208.36				9,752,208.36		1,894,897.77				1,894,897.77		7,857,310.59				7,857,310.59	
<b>TOTAL</b>	9,752,208.36				9,752,208.36		1,894,897.77				1,894,897.77		7,857,310.59				7,857,310.59	

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS









**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023  
**PRIMER TRIMESTRE**

PERIODO DE: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

HOJA 4 DE 4

Fecha: 31/03/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 6P CALENDARIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONE						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			U.M.	CANT.	FIS.	FIN.							
									RAMO 23	MPAL.	BENEF.			ESTATAL	RAMO 33	MPAL.			BENEF.	ESTATAL	RAMO 33						MPAL.	BENEF.				
2023/F4-05-003	OP-MUN-FIV-05-003/2023 31/01/2023	PAGO DE PRESTAMO PARA CUMPLIR OBLIGACIONES DE FIN DE AÑO	HUAJICORI	A	31-ene-23	31-dic-23	\$ 3,792,208.36					\$ 3,792,208.36		\$ 403,830.87				\$ 403,830.87				\$ 3,388,377.49				\$ 3,388,377.49		INFORME PERSONAS	1.00	11%	11%	
							\$ 3,792,208.36					\$ 3,792,208.36		\$ 403,830.87				\$ 403,830.87				\$ 3,388,377.49				\$ 3,388,377.49						
							\$ 3,792,208.36					\$ 3,792,208.36		\$ 403,830.87				\$ 403,830.87				\$ 3,388,377.49				\$ 3,388,377.49						

  
 C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

