



**H.XLIII AYUNTAMIENTO DE HUAJUCORI, NAYARIT**  
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLIII AYUNTAMIENTO DE HUAJUCORI, NAYARIT

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022 HOJA 1 DE 25

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 10/01/2023

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO							
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPL	BENEF.	
01) AGUA POTABLE	\$24,346,714.98				\$24,346,714.98	\$14,377,198.68				\$14,377,198.68		\$9,969,516.31				\$9,969,516.31		
02) URBANIZACION	\$45,143,247.32				\$45,143,247.32	\$30,853,404.97				\$30,853,404.97		\$14,289,842.35				\$14,289,842.35		
03) DRENAJE Y LETRINAS	\$5,389,370.03				\$5,389,370.03	\$3,712,598.71				\$3,712,598.71		\$1,676,771.32				\$1,676,771.32		
04) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$1,994,818.18				\$1,994,818.18	\$772,766.13				\$772,766.13		\$1,222,052.05				\$1,222,052.05		
GASTOS INDIRECTOS	\$801,726.53				\$801,726.53	\$801,726.50				\$801,726.50		\$0.03				\$0.03		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	\$77,676,877.05				\$77,676,877.05	\$50,517,694.99				\$50,517,694.99		\$27,158,182.06				\$27,158,182.06		
<b>SUBTOTAL</b>	\$77,676,877.05				\$77,676,877.05	\$50,517,694.99				\$50,517,694.99		\$27,158,182.06				\$27,158,182.06		
<b>TOTAL</b>	\$77,676,877.05				\$77,676,877.05	\$50,517,694.99				\$50,517,694.99		\$27,158,182.06				\$27,158,182.06		

C. VICENTE RAMGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



COG. EJECC. MUNICIPAL 1-2021 - 2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORRI, NAYARIT**

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

ESTADO: 16000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic

DEL 2022

HORA 2 DE 25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORRI, NAYARIT

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

Fecha:


10/01/2023

No. de obra	No. de orden de ejecución	Nombre de obra	Localidad	M.O.	FECHA		Monto	Monto	HABILITACION		HABILITACION		HABILITACION		MATERIALES	MATERIALES	MATERIALES	MATERIALES	MATERIALES	MATERIALES	
					Inicio	Termino			FEDERAL	ESTADO	FEDERAL	ESTADO	FEDERAL	ESTADO							
2022NF3-ABR-001	OP-MUN-ABR-004/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE HUALTICORRI NAYARIT.	ZAPOTILLOS	C	24/09/2022	21/09/2022	\$727,132.65	\$727,132.65	\$727,132.64	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	ML PERSONAS	M 100.00	81	100%	100%	AMPLIACION CONTRATO		
2022NF3-ABR-005	OP-MUN-ABR-004/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERRA DE POTRERILLO EN EL MUNICIPIO DE HUALTICORRI NAYARIT.	PUERRA DE POTRERILLOS	C	24/09/2022	21/09/2022	\$328,546.22	\$328,546.22	\$328,546.21	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	PIEZA PERSONAS	PZA 1.00	35.00	100%	100%	AMPLIACION DE CONTRATO		
2022NF3-ABR-006	OP-MUN-ABR-004/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUIZACHE MUNICIPIO DE HUALTICORRI NAYARIT.	EL HUIZACHE	C	24/09/2022	21/09/2022	\$403,615.63	\$403,615.63	\$403,615.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	PIEZA PERSONAS	PZA 1.00	16.00	100%	100%	AMPLIACION DE CONTRATO		
2022NF3-ABR-008	OP-MUN-ABR-006/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO EL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE HUALTICORRI NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	C	24/09/2022	27/09/2022	\$1,703,491.98	\$1,703,491.98	\$1,703,491.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO LINEAL PERSONAS	M 780.70	650.00	100%	100%			
2022NF3-ABR-009	OP-MUN-ABR-006/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO TIERRAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE HUALTICORRI NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	C	24/09/2022	27/09/2022	\$767,639.02	\$767,639.02	\$767,639.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	METRO LINEAL PERSONAS	M 377.80	650.00	100%	100%			
<p>Suma de la Hoja anterior: \$3,890,425.51</p> <p>Suma de la Hoja actual: \$3,990,425.51</p>								<p>Suma de la Hoja anterior: \$3,890,425.49</p> <p>Suma de la Hoja actual: \$3,990,425.49</p>		<p>Suma de la Hoja anterior: \$0.02</p> <p>Suma de la Hoja actual: \$0.02</p>		<p>Suma de la Hoja anterior: \$0.02</p> <p>Suma de la Hoja actual: \$0.02</p>		<p>Suma de la Hoja anterior: \$0.00</p> <p>Suma de la Hoja actual: \$0.00</p>		<p>Suma de la Hoja anterior: \$0.00</p> <p>Suma de la Hoja actual: \$0.00</p>		<p>Suma de la Hoja anterior: \$0.00</p> <p>Suma de la Hoja actual: \$0.00</p>		<p>Suma de la Hoja anterior: \$0.00</p> <p>Suma de la Hoja actual: \$0.00</p>	



C VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 17024 - 2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALJICORI, NAVARRIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

ESTADO: 18000 NAVARRIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic

DEL 2022

HORA 3 DE 25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALJICORI, NAVARRIT

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

FECHA:

10/01/2023

M. DE GUB.	M. DE GUB. APORTACION	NOMBRE del PROYECTO	MUNICIPIO	FASC	ZONA (2022)	TERMINO (2022)	TOTAL	INVERSION JURISDICCIONAL			INVERSION EJECUTIVA			SALDOS			MAYOR DE	MAYOR DE	MAYOR DE	MAYOR DE						
								FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL										
2022MF3-JUL-017	OP-MUN-F3-19712022	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA (EL MIMBRE) EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORI, NAVARRIT	LA CAMPANA (EL MIMBRE)	C	21/09/2022	19/12/2022	\$5,046,591.88				\$5,046,591.88				\$1,513,977.56			\$3,532,614.31	M	2875.36	55.00	100%	30%			
2022MF3-JUL-012	OP-MUN-F3-19712022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATITTA MUNICIPIO DE HUALJICORI.	ACATITTA	C	21/09/2022	19/12/2022	\$247,591.00				\$247,591.00				\$74,277.30			\$173,313.70	M	144	73.00	100%	30%			
2022MF3-JUL-016	OP-MUN-F3-19712022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS TOBOS EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORI, NAVARRIT.	LOS TOBOS	C	21/09/2022	19/12/2022	\$2,418,838.80				\$2,418,838.80				\$725,651.64			\$1,693,187.16	M	1628.7	52.00	100%	30%			
2022MF3-JUL-007	OP-MUN-F3-09/12/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTADERO EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORI, EN EL ESTADO DE NAVARRIT.	CONTADERO	C	22/09/2022	09/11/2022	\$321,388.05				\$321,388.05				\$98,970.54			\$224,417.51	M	150	123.00	100%	30%			
2022MF3-JUL-013	OP-MUN-F3-09/11/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANITA MUNICIPIO DE HUALJICORI, NAVARRIT.	LLANO DE TENEPANITA	C	22/09/2022	09/11/2022	\$764,178.32				\$764,178.32				\$230,571.04			\$533,607.27	M	400	106.00	100%	30%			
							\$8,708,588.04				\$8,708,588.04				\$2,641,448.08			\$6,067,139.96								
							\$3,930,425.51				\$3,930,425.51				\$3,930,425.49			\$0.02								
							\$12,729,013.55				\$12,729,013.55				\$6,571,873.57			\$6,157,139.97								



C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Gobierno Municipal, 2021 - 2024

**H.XLIII AYUNTAMIENTO DE HUALICORA, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO: 16000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022  
 PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLIII AYUNTAMIENTO DE HUALICORA, NAYARIT

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HOJA 4 DE 25

Fecha:

14/01/2023

No. de obra	Fecha de inicio	Nombre del Proyecto	Municipio	Eje	FECHA		1991	INVERSION APROBADA		INVERSION EJECUCION		SALDOS		METAFISIC.		% AVANCE	OPERACIONES	
					Inicio	Termino		1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992			M
2022MF3-AGO-014	OP-MUN-F3-AGO-014/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MIL PILLAS BARRIO EL TUCHI MUNICIPIO DE HUALICORA, NAYARIT.	SAN ANDRES MIL PILLAS	C	27/09/2022	15/12/2022	\$1,766,397.82	\$1,766,397.82	\$1,766,397.82	\$1,766,397.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M 1570	44.00	100%	100%
2022MF3-AGO-015	OP-MUN-F3-AGO-015/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO MUNICIPIO DE HUALICORA, NAYARIT.	ASERRADERO	C	27/09/2022	15/12/2022	\$1,520,289.48	\$1,520,289.48	\$1,203,563.68	\$1,203,563.68	\$316,725.80	\$316,725.80	\$316,725.80	\$316,725.80	M 589	40.00	100%	79%
2022MF3-AGO-016	OP-MUN-F3-AGO-016/2022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MUNICIPIO DE HUALICORA.	EL COLORADO	C	27/09/2022	25/11/2022	\$1,889,568.67	\$1,889,568.67	\$1,055,890.03	\$1,055,890.03	\$233,708.64	\$233,708.64	\$233,708.64	\$233,708.64	M 1338	94.00	100%	86%
2022MF3-AGO-013	OP-MUN-F3-SEP-005/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO PIEDRA RAMADA MUNICIPIO DE HUALICORA.	EL GUAYABO	C	21/11/2022	31/12/2022	\$1,153,501.51	\$1,153,501.51	\$491,234.02	\$491,234.02	\$692,267.49	\$692,267.49	\$692,267.49	\$692,267.49	M 550	56.00	100%	43%
Suma de la Hoja							\$6,329,747.48	\$6,329,747.48	\$5,117,046.65	\$5,117,046.65	\$1,212,701.93	\$1,212,701.93	\$1,212,701.93	\$1,212,701.93				
Suma de la Hoja anterior							\$12,729,013.55	\$12,729,013.55	\$6,571,873.57	\$6,571,873.57	\$6,157,139.97	\$6,157,139.97	\$6,157,139.97	\$6,157,139.97				
Total							\$19,058,761.02	\$19,058,761.02	\$11,688,919.12	\$11,688,919.12	\$7,369,841.90	\$7,369,841.90	\$7,369,841.90	\$7,369,841.90				

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Gobierno Municipal 1921 - 2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORRI, NAYARIT**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

FONDO II, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

ESTADO: 8800 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-Oct AL 31-dic DEL 2022

HORA 5 DE 25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORRI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Fecha:

10/01/2023

No. de obra	Proyecto	Nombre de obra	Evaluado	Mód.	Ejecución		Reversión Ejecutada				Reversión Ejercida				Saldo				Metros P.R.		% Avanz.		Observaciones	
					Inicio	Fin	Ejec. Fisic.	Ejec. Financ.	Ejec. Fisic.	Ejec. Financ.	Ejec. Fisic.	Ejec. Financ.	Ejec. Fisic.	Ejec. Financ.	Ejec. Fisic.	Ejec. Financ.	Ud.	Costo	Est.	Fin.				
2022MN-3- SEP-498	OP-MUN-F3- SEP-008/2022 31/12/2022	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUALICORRI, NAYARIT	LA LAGUNA	C	21/11/2022	31/12/2022	\$589,354.81		\$589,354.81		\$327,148.62		\$292,206.19		\$292,206.19		METRO PERSONAS	M 315.00	26.00	100%	58%			
2022MN-3- OCT-001	OP-MUN-F3- OCT-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLITA EN EL MUNICIPIO DE HUALICORRI, NAYARIT	LA MURALLITA	C	21/11/2022	31/12/2022	\$1,144,454.82		\$1,144,454.82		\$489,902.23		\$644,552.59		\$644,552.59		METRO PERSONAS	M2 654.14	213.00	100%	44%			
2022MN-3- OCT-002	OP-MUN-F3- OCT-002/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS EN EL MUNICIPIO DE HUALICORRI, NAYARIT	MESA DE LOS RICOS	C	21/11/2022	31/12/2022	\$899,627.08		\$899,627.08		\$302,616.04		\$291,011.03		\$291,011.03		METRO PERSONAS	ML 280.00	280.00	100%	51%			
2022MN-3- OCT-003	OP-MUN-F3- OCT-003/2022 31/12/2022	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS EN EL MUNICIPIO DE HUALICORRI, NAYARIT	MESA DE LOS RICOS	C	21/11/2022	31/12/2022	\$476,082.56		\$476,082.56		\$204,148.86		\$271,913.70		\$271,913.70		METRO PERSONAS	ML 1026	260.00	100%	43%			
Suma de la Hoja							\$2,803,499.26		\$2,803,499.26		\$1,333,815.76		\$1,469,683.50		\$1,469,683.50									
Municipio Anterior							\$19,058,761.02		\$19,058,761.02		\$11,698,919.12		\$7,369,841.90		\$7,369,841.90									
Total							\$21,862,260.28		\$21,862,260.28		\$13,022,734.88		\$8,839,525.40		\$8,839,525.40									



C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



COR. E. BANDO MUNICIPAL 12021 - 2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJUICORI, NAVARRIT**

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAVARRIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HORA 6 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJUICORI, NAVARRIT

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

No de obra Aprobación Vigencia	Nombre del proyecto	Municipio	MUN.	FECHA		TOTAL	INVERSIÓN PERFORMADA		INVERSIÓN EJECUTADA		GASTOS		METODOLOGIA		AVANCE		OBSERVACIONES
				Inicio	Termino		INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	OB.	CMR.	TR.	FR.	
OP-MUN-F3- NCT-009/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO 3 EN EL MUNICIPIO DE HUAJUICORI, NAVARRIT.	EL GUAYABO 3	C	22/11/2022	31/12/2022	\$479,388.58	\$479,388.58	\$230,318.23	\$249,080.35	METRO PERSONAS	ML 218 68.00	100%	48%				
OP-MUN-F3- LUL-012/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJUICORI, NAVARRIT.	LAS GUASIMAS	C	22/11/2022	31/12/2022	\$157,281.88	\$157,281.88	\$83,898.70	\$73,383.16	METRO PERSONAS	ML 72.00 128.00	100%	53%				
OP-MUN-F3- NCT-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE BARRIO EL CAPULIN EN EL MUNICIPIO DE HUAJUICORI, NAVARRIT.	LLANO GRANDE	C	22/11/2022	31/12/2022	\$1,847,794.25	\$1,847,794.25	\$1,040,276.88	\$807,517.39	METRO PERSONAS	ML 1420 116.00	100%	58%				
Suma de la Hoja						\$2,484,464.70	\$2,484,464.70	\$1,354,483.79	\$1,129,980.90								
Presupuesto						\$21,862,280.29	\$21,862,280.29	\$13,022,734.88	\$8,839,525.40								
Realizado						\$24,346,714.98	\$24,346,714.98	\$14,377,198.68	\$9,989,516.31								



C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**H.XLIII AYUNTAMIENTO DE HUAJUCORÍ, NAYARIT**

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct

AL

31-dic

DEL 2022

HORA

7

DE

25

INSTANCA ELECTORA: H.XLIII AYUNTAMIENTO DE HUAJUCORÍ, NAYARIT


PROGRAMA: 021 URBANIZACION

Fecha:

10/01/2023

No. de obra	No. de orden de avance	Descripción de obra	Municipio	Localidad	Tipo	FECHA		Monto	FISICOS/PERIODO		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		M2/3/4/5/6		Porcentaje	Porcentaje	
						Inicio	Termino		Presup.	Real.	Presup.	Real.	Presup.	Real.	Presup.	Real.			Presup.
2022MF3-ABR-404	OP-MUN-ABR-003/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENRONQUE A TACHICHEPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJUCORÍ, NAYARIT.	HUAJUCORÍ	C	21/09/2022	20/07/2022	\$51,970.78	\$51,970.78	\$51,970.78	\$51,970.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	KM 1.78	17.00	100%	100.0%	
2022MF3-ABR-403	OP-MUN-ABR-009/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TACHICHEPA A LA LOCALIDAD DE EL TORO EN EL MUNICIPIO DE HUAJUCORÍ, NAYARIT.	HUAJUCORÍ	C	21/09/2022	20/07/2022	\$299,461.53	\$299,461.53	\$299,461.53	\$299,461.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	KM 8.15	61.00	100%	100%	
2022MF3-MAY-401	OP-MUN-MAY-001/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJUCORÍ, MUNICIPIO DE HUAJUCORÍ, NAYARIT.	HUAJUCORÍ	C	09/07/2022	02/09/2022	\$837,620.87	\$837,620.88	\$837,620.88	\$837,620.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 720.99	3866.00	100%	100%	
2022MF3-MAY-402	OP-MUN-MAY-002/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE HUAJUCORÍ, MUNICIPIO DE HUAJUCORÍ, NAYARIT.	HUAJUCORÍ	C	09/07/2022	03/09/2022	\$1,087,156.89	\$1,087,156.89	\$1,087,156.89	\$1,087,156.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 1254	3966.00	100%	100%	
2022MF3-JUL-404	OP-MUN-F3-JUL-004/2022	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESTANCA EN EL MUNICIPIO DE HUAJUCORÍ, NAYARIT.	HUAJUCORÍ	C	05/07/2022	02/09/2022	\$2,929,120.13	\$2,929,120.13	\$2,929,120.13	\$2,929,120.13	\$2,050,394.09	\$2,050,394.09	\$2,050,394.09	\$2,050,394.09	M2 722.74	273.00	30%	30%	
								\$5,205,330.00	\$5,205,330.00	\$5,205,330.00	\$5,205,330.00	\$3,154,945.92	\$3,154,945.92	\$3,154,945.92	\$3,154,945.92	\$2,050,394.09	\$2,050,394.09		

C. VICENTE RAMÍREZ CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALJICORI, NAVARRIT**

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAVARRIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct

AL 31-dic

DEL 2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALJICORI, NAVARRIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

HORA 8 DE 25

Fecha: 10/01/2023

No. de obra	Asignación	Proyecto	Municipio	MUN	EJERCICIO		INVERSION EJECUTIVA		INVERSION EJECUTIVA		BALDOS		M.D.O. FISIC.		% AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIAL	ACTUAL	ESTIMADA	REALIZADA	ESTIMADA	REALIZADA	ESTIMADA	REALIZADA	U.D.	CANT.	RS.	RS.			
2022MF3-JUL-015	OP-MUN-F3-27/10/2022	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORI, NAVARRIT.	LA ESTANCIA	C	29/09/2022	27/10/2022	\$206,739.58	\$62,021.87	\$62,021.87	\$144,717.71	\$144,717.71	\$144,717.71	\$144,717.71	M2 PERSONAS	M2 273.00	30%	30%		
2022MF3-JUL-005	OP-MUN-F3-12/10/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTREGUE AL TAISTE A LAS GRULLAS EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORI, NAVARRIT.	LAS GRULLAS	C	29/09/2022	12/10/2022	\$161,929.12	\$161,929.12	\$161,929.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	KILOMETROS PERSONAS	KM 11.00	100%	100%		
2022MF3-JUL-008	OP-MUN-F3-12/10/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LAS GRULLAS A LOS PARAJES EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORI, NAVARRIT.	LOS PARAJES	C	29/09/2022	12/10/2022	\$389,899.89	\$389,899.89	\$389,899.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	KILOMETROS PERSONAS	KM 5.00	100%	100%		
2022MF3-JUL-007	OP-MUN-F3-12/10/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LOS PARAJES A EL CHARULIN EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORI, NAVARRIT.	EL CHARULIN	C	29/09/2022	12/10/2022	\$83,522.56	\$83,522.56	\$83,522.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	KILOMETROS PERSONAS	KM 2.72	100%	100%		
2022MF3-JUL-008	OP-MUN-F3-18/11/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA EN LA COLONIA BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HUALJICORI, MUNICIPIO DE HUALJICORI, NAVARRIT.	HUALJICORI	C	20/09/2022	18/11/2022	\$535,285.32	\$535,285.32	\$535,285.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2 PERSONAS	M2 604.39	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$1,377,355.47	\$1,292,635.75	\$1,292,635.75	\$144,717.72	\$144,717.72	\$144,717.72	\$144,717.72						
Acumulado anterior							\$5,205,330.00	\$5,154,945.92	\$5,154,945.92	\$2,050,384.09	\$2,050,384.09	\$2,050,384.09	\$2,050,384.09						
							\$6,582,685.47	\$6,582,685.47	\$6,582,685.47	\$4,387,581.67	\$4,387,581.67	\$4,387,581.67	\$4,387,581.67						

C. VICENTE RANGEL CERVAANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVAANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS







COAHUILA DE ZARAGOZA

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORA, MAYARIT**

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO: 18000 MAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct

AL

31-dic

DEL 2022

HORA

10

DE

25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORA, MAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Fecha:

10/01/2023

No. de obra	Materiales	Descripción de obra	Municipio	Módulo	EJERCICIO		INSTRUMENTOS DE TRABAJO		Presupuesto	Avance físico	Avance financiero	M2	M2	%	M2	%	M2	%
					01	02	03	04										
2022MF3- JUL-002	OP-MUN-F3- JUL-002/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE SANTA MARIA DE PICACHOS EN EL MUNICIPIO DE HUALTICORA, MAYARIT	SANTA MARIA DE PICACHOS	C	28/09/2022	24/11/2022			\$1,304,092.39	\$1,104,062.39	\$419,659.67	\$984,202.72	\$694,202.72	M2 PERSONAS	M2 498.00	39%	M2 1090	38%
2022MF3- JUL-003	OP-MUN-F3- JUL-003/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y GUARNICIONES EN LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO EN EL MUNICIPIO DE HUALTICORA, MAYARIT	ZONTECO	C	28/09/2022	24/11/2022			\$755,009.95	\$755,009.95	\$137,862.03	\$917,147.93	\$917,147.93	M2 PERSONAS	M2 687.62	16%	M2 207.00	18%
2022MF3- JUL-019	OP-MUN-F3- JUL-017/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE JON GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUALTICORA EN EL MUNICIPIO DE HUALTICORA, MAYARIT	HUALTICORA	C	27/09/2022	24/11/2022			\$595,037.00	\$595,037.00	\$409,552.06	\$125,484.93	\$125,484.93	M2 PERSONAS	M2 188	77%	M2 3968.00	77%
2022MF3- JUL-018	OP-MUN-F3- JUL-016/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUALTICORA EN EL MUNICIPIO DE HUALTICORA, MAYARIT	HUALTICORA	C	27/09/2022	24/11/2022			\$983,480.87	\$983,480.87	\$669,755.74	\$103,725.23	\$193,728.23	M2 PERSONAS	M2 271.20	78%	M2 3686.00	78%
2022MF3- JUL-020	OP-MUN-F3- JUL-018/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE HUALTICORA EN EL MUNICIPIO DE HUALTICORA, MAYARIT	HUALTICORA	C	27/09/2022	24/11/2022			\$542,554.19	\$542,554.19	\$415,025.68	\$127,528.51	\$127,528.51	M2 PERSONAS	M2 168.00	76%	M2 3988.00	76%
									\$3,800,144.50	\$3,800,144.50	\$2,052,655.18	\$1,748,099.32	\$1,748,099.32					
									\$16,070,471.40	\$16,070,471.40	\$12,395,485.40	\$3,674,986.01	\$3,674,986.01					
									\$19,870,615.91	\$19,870,615.91	\$14,447,540.58	\$5,393,075.33	\$5,393,075.33					

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 1 2021 - 2024

H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DENARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-Oct AL 31-dic

DEL 2022

HOJA 11 DE 25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Fecha: 10/01/2023

No. de obra	Activación	Municipio	Municipio	EJE	FECHA		MONTOS		GASTOS EJECUTADOS		RECURSOS ASIGNADOS		RECURSOS EJECUTADOS		SALDOS		METAS FISICAS		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					Inicio	Termino	Total	Financiado	Total	Financiado	Total	Financiado	Total	Financiado	Total	Financiado	U.M.	CANT.	FIN.	FIN.							
2022MF-3-AGO-019	OP-MUN-F3-AGO-023/2022 31/1/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL COLONADO A SANTA MARIA DE PICACHOS EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	SANTA MARIA DE PICACHOS	C	02/11/2022	31/1/2022	\$1,642,976.16	\$1,642,976.16	\$1,642,976.16	\$1,642,976.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634,384.45	\$5,983,075.33	\$9,997,459.78	\$1,634,384.45	\$5,983,075.33	\$9,997,459.78	KM PERSONAS	KM 489.00	100%	100%	
2022MF-3-AGO-020	OP-MUN-F3-AGO-024/2022 31/1/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SANTA MARIA DE PICACHOS A EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	ASERRADERO	C	02/11/2022	31/1/2022	\$3,980,893.16	\$3,980,893.16	\$3,980,893.17	\$3,980,893.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980,893.17	\$9,393,075.33	\$8,997,459.78	\$3,980,893.17	\$9,393,075.33	\$8,997,459.78	KM PERSONAS	KM 24.59	100%	100%	
2022MF-3-AGO-020	OP-MUN-F3-AGO-020/2022 31/1/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE DEL JUZGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	SAN ANDRES MILPILLAS	C	14/11/2022	31/1/2022	\$2,116,335.51	\$2,116,335.51	\$2,116,335.51	\$2,116,335.51	\$1,059,167.76	\$1,059,167.76	\$1,059,167.76	\$1,059,167.75	\$1,059,167.75	\$0.01	\$1,059,167.75	\$7,333,975.33	\$6,997,459.78	\$1,059,167.75	\$7,333,975.33	\$6,997,459.78	M2 PERSONAS	M2 650.00	100%	50%	
2022MF-3-AGO-021	OP-MUN-F3-AGO-025/2022 31/1/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, HUALICORI A ZONTECO EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	ZONTECO	C	15/11/2022	31/1/2022	\$938,128.78	\$938,128.78	\$938,128.77	\$938,128.77	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$0.01	\$8,036,337.04	\$14,447,540.58	\$22,483,877.82	\$8,036,337.04	\$14,447,540.58	\$22,483,877.82	KM PERSONAS	KM 6.10	100%	100%	
2022MF-3-AGO-022	OP-MUN-F3-AGO-026/2022 31/1/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZONTECO A QUIVQUINTA EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	QUIVQUINTA	C	15/11/2022	31/1/2022	\$1,010,417.87	\$1,010,417.87	\$435,201.18	\$435,201.18	\$575,216.69	\$575,216.69	\$575,216.69	\$575,216.69	\$575,216.69	\$0.00	\$1,634,384.45	\$5,983,075.33	\$9,997,459.78	\$575,216.69	\$5,983,075.33	\$9,997,459.78	KM PERSONAS	KM 6.57	100%	43%	

Suma de la Hoja

\$9,670,221.49

\$19,810,615.81

\$29,481,337.39

\$9,670,221.49

\$19,810,615.81

\$29,481,337.39

\$8,036,337.04

\$14,447,540.58

\$22,483,877.82

\$8,036,337.04

\$14,447,540.58

\$22,483,877.82

\$1,634,384.45

\$5,983,075.33

\$9,997,459.78

\$1,634,384.45

\$5,983,075.33

\$9,997,459.78

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CABILDO MUNICIPAL 2021 - 2024

**H.XLI AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAYARIT**

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic

DEL 2022

HOLLA 12 DE 25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLI AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Fecha:

10/01/2023

No. de obra	Fuente de recursos	Asignación	Municipio	Municipio	Municipio	EJE	FECHA		MATERIALES		MATERIALES		MATERIALES		MATERIALES		MATERIALES		MATERIALES		MATERIALES		MATERIALES	MATERIALES	MATERIALES	MATERIALES	MATERIALES	MATERIALES					
							Inicio	Termino	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO							ESTADO	ESTADO			
2022NF3-AGO-023	OP-MUN-F3-AGO-023/2022	31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, QUINQUINTA A GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	C	15/11/2022	31/12/2022	\$179,540.45	\$179,540.45	\$0.00	\$0.00	\$179,540.45	\$179,540.45	\$0.00	\$0.00	\$179,540.45	\$179,540.45	\$0.00	\$0.00	\$179,540.45	\$179,540.45	\$0.00	\$0.00	\$179,540.45	\$179,540.45	\$0.00	\$0.00	KM 6.78	KM 434.00	100%	0%	
2022NF3-AGO-024	OP-MUN-F3-AGO-023/2022	31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GUADALAJARA A LAS QUEMADAS EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	LAS QUEMADAS	LAS QUEMADAS	C	15/11/2022	31/12/2022	\$65,006.03	\$65,006.03	\$0.00	\$0.00	\$65,006.03	\$65,006.03	\$0.00	\$0.00	\$65,006.03	\$65,006.03	\$0.00	\$0.00	\$65,006.03	\$65,006.03	\$0.00	\$0.00	\$65,006.03	\$65,006.03	\$0.00	\$0.00	KM 2.10	KM 434.00	100%	0%	
2022NF3-AGO-025	OP-MUN-F3-AGO-023/2022	31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LAS QUEMADAS A GUAMUCHILAR EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	GUAMUCHILAR	GUAMUCHILAR	C	15/11/2022	31/12/2022	\$68,101.55	\$68,101.55	\$0.00	\$0.00	\$68,101.55	\$68,101.55	\$0.00	\$0.00	\$68,101.55	\$68,101.55	\$0.00	\$0.00	\$68,101.55	\$68,101.55	\$0.00	\$0.00	\$68,101.55	\$68,101.55	\$0.00	\$0.00	KM 2.23	KM 434.00	100%	0%	
2022NF3-AGO-028	OP-MUN-F3-AGO-023/2022	31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GUAMUCHILAR A MINERAL DE CUCHARAS EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	MINERAL DE CUCHARAS	MINERAL DE CUCHARAS	C	15/11/2022	31/12/2022	\$185,731.50	\$185,731.50	\$0.00	\$0.00	\$185,731.50	\$185,731.50	\$0.00	\$0.00	\$185,731.50	\$185,731.50	\$0.00	\$0.00	\$185,731.50	\$185,731.50	\$0.00	\$0.00	\$185,731.50	\$185,731.50	\$0.00	\$0.00	KM 6.00	KM 434.00	100%	0%	
2022NF3-AGO-027	OP-MUN-F3-AGO-023/2022	31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, MINERAL DE CUCHARAS A EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	EL MOLINO	EL MOLINO	C	15/11/2022	31/12/2022	\$78,316.79	\$78,316.79	\$0.00	\$0.00	\$78,316.79	\$78,316.79	\$0.00	\$0.00	\$78,316.79	\$78,316.79	\$0.00	\$0.00	\$78,316.79	\$78,316.79	\$0.00	\$0.00	\$78,316.79	\$78,316.79	\$0.00	\$0.00	KM 2.55	KM 434.00	100%	0%	
Suma de la Hoja									\$576,696.31	\$576,696.31	\$0.00	\$0.00	\$576,696.31	\$576,696.31	\$0.00	\$0.00	\$576,696.31	\$576,696.31	\$0.00	\$0.00	\$576,696.31	\$576,696.31	\$0.00	\$0.00	\$576,696.31	\$576,696.31	\$0.00	\$0.00					
Acumulado anterior									\$29,481,337.39	\$29,481,337.39	\$22,483,617.62	\$22,483,617.62	\$6,997,459.78	\$6,997,459.78	\$22,483,617.62	\$22,483,617.62	\$7,574,156.09	\$7,574,156.09	\$22,483,617.62	\$22,483,617.62	\$7,574,156.09	\$7,574,156.09	\$22,483,617.62	\$22,483,617.62	\$7,574,156.09	\$7,574,156.09	\$22,483,617.62	\$22,483,617.62	\$7,574,156.09	\$7,574,156.09			

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

### H.XLI Ayuntamiento de Huajuicori, Nayarit

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
ESTADO: 19900 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022  
CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HORA 13 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLI AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

No. de obra	No. de contrato	Materiales y equipo	Municipio	Localidad	RUBRO	FECHA		TOTAL	INSTRUMENTOS		RUBRO DE OBRA		SALDO		METAS FISICAS		CANTIDAD	ORGANISMOS						
						Inicio	Termino		FEDERAL	ESTADO	FEDERAL	ESTADO	ESTADO	FEDERAL	ESTADO	ESTADO			FEDERAL	ESTADO	ESTADO	FEDERAL		
2022MF3-SEP-001	OP-MUN-F3-SEP-001/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL MOLINO A CORRAL DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	CORRAL DE PIEDRA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$44,175.28	\$44,175.28	\$22,087.64	\$22,087.64	\$22,087.64	\$22,087.64	\$22,087.64	\$22,087.64	KM 1.51	13.00	100%	50%					
2022MF3-SEP-002	OP-MUN-F3-SEP-001/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ACATITA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	ACATITA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$127,614.56	\$127,614.56	\$63,807.28	\$63,807.28	\$63,807.28	\$63,807.28	\$63,807.28	\$63,807.28	KM 4.13	73.00	100%	50%					
2022MF3-SEP-003	OP-MUN-F3-SEP-001/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ACATITA A TAMAZOLE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	TAMAZOLE	C	17/11/2022	31/12/2022	\$106,922.19	\$106,922.19	\$53,461.09	\$53,461.09	\$53,461.09	\$53,461.10	\$53,461.10	\$53,461.10	KM 3.54	73.00	100%	50%					
2022MF3-SEP-004	OP-MUN-F3-SEP-001/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, HUITALOTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	HUITALOTLA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$214,612.32	\$214,612.32	\$107,306.16	\$107,306.16	\$107,306.16	\$107,306.16	\$107,306.16	\$107,306.16	KM 6.94	184.00	100%	50%					
2022MF3-SEP-005	OP-MUN-F3-SEP-001/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, HUITALOTLA A EL ARRAYAN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUAJICORI	EL ARRAYAN	C	17/11/2022	31/12/2022	\$137,060.76	\$137,060.76	\$68,530.39	\$68,530.39	\$68,530.39	\$68,530.37	\$68,530.37	\$68,530.37	KM 4.45	163.00	100%	50%					
Suma de la Hoja								\$930,385.11	\$930,385.11	\$315,192.56	\$315,192.56	\$315,192.56	\$315,192.56	\$315,192.56	\$315,192.56	\$315,192.56								
Acumulado Anterior								\$30,058,033.70	\$30,058,033.70	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	\$22,463,877.62	
Total								\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81	\$30,988,418.81

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CODIFICADO MUNICIPAL 12024 - 2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALJICORÍ, NAYARIT**

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

ESTADO: 16900 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct

AL

31-dic

DEL 2022

HORA

14

DE

25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALJICORÍ, NAYARIT

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

Fecha:

10/01/2023

N.º DE OBRAS	N.º DE OBRAS APORTACION (L.º 1690)	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA	FECHA		MONTA	INVERSION PRESUPUESTAL		INVERSION EJECUTIVA		SALDO		METRIFICACION		% AVANCE	OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO		ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO					
2022/MF3-SEP-006	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL ARRAYAN A LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORÍ, NAYARIT.	LA CAMPANA	C	17/11/2022	31/12/2022		\$149,125.80	\$149,125.80	\$74,562.90	\$74,562.90	\$74,562.90	\$74,562.90				KM 4.79 55.00	100%	50%		
2022/MF3-SEP-007	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA CAMPANA A SAN ANDRES MIL PILAS EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORÍ, NAYARIT.	SAN ANDRES MIL PILAS	C	17/11/2022	31/12/2022		\$405,088.14	\$405,088.14	\$202,534.07	\$202,534.07	\$202,534.07	\$202,534.07				KM 13.00 650.00	100%	50%		
2022/MF3-SEP-008	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCEO DEL SOYATE A LLANO DE TENEPANTA EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORÍ, NAYARIT.	LLANO DE TENEPANTA	C	17/11/2022	31/12/2022		\$69,494.99	\$69,494.99	\$34,747.50	\$34,747.50	\$34,747.49	\$34,747.49				KM 2.23 106.00	100%	50%		
2022/MF3-SEP-009	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, GUNACHILAR A CONTADERO EN EL MUNICIPIO DE HUALJICORÍ, NAYARIT.	CONTADERO	C	17/11/2022	31/12/2022		\$302,010.08	\$302,010.08	\$151,005.04	\$151,005.04	\$151,005.04	\$151,005.04				KM 9.70 123.00	100%	50%		
2022/MF3-SEP-010	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCEO DE EL MUERTO EN LA LOCALIDAD DE HUALJICORÍ, NAYARIT.	EL MUERTO	C	17/11/2022	31/12/2022		\$79,487.80	\$79,487.80	\$39,743.80	\$39,743.80	\$39,743.80	\$39,743.80				KM 2.58 18.00	100%	50%		
Suma de la Hoja								\$1,005,188.80	\$1,005,188.80	\$502,593.31	\$502,593.31	\$502,593.29	\$502,593.29								
Suma de la Hoja Anterior								\$30,698,418.81	\$30,698,418.81	\$22,799,070.17	\$22,799,070.17	\$22,799,070.17	\$22,799,070.17	\$7,899,348.64	\$7,899,348.64						
Total								\$31,693,605.41	\$31,693,605.41	\$23,301,659.48	\$23,301,659.48	\$23,301,659.48	\$23,301,659.48	\$8,391,941.93	\$8,391,941.93						



C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALLICORI, NAVARIT

H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALLICORI, NAVARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAVARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct

AL 31-dic

DEL 2022

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

HOJA 15 DE 25

Fecha: 10/01/2023

No. de obra	No. de orden de ejecución	Nombre del proyecto	Municipio	Módulo	Línea de crédito	Fecha de inicio	Fecha de término	Monto total	INVERSION EJECUTADA			INVERSION ENERGIA			BALANCE			METAS FISICAS		VARIACION	OBSERVACIONES		
									15100	15101	15102	15103	15104	15105	15106	15107	15108	15109	15110			15111	15112
2022MF-3-SEP-011	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN EL MUNICIPIO DE HUALLICORI, NAVARIT.	COMAPA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$233,804.70	\$233,804.70	\$116,802.35	\$116,802.35	\$116,802.35	\$116,802.35	\$116,802.35	\$116,802.35	\$116,802.35	\$116,802.35	\$116,802.35	KM PERSONAS	KM 19.00	100%	50%		
2022MF-3-SEP-012	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, COMAPA A PROVICENCIA EN LA LOCALIDAD DE HUALLICORI, NAVARIT.	PROVICENCIA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$108,016.54	\$108,016.54	\$53,008.28	\$53,008.28	\$53,008.28	\$53,008.28	\$53,008.28	\$53,008.28	\$53,008.28	\$53,008.28	\$53,008.28	KM PERSONAS	KM 47.00	100%	50%		
2022MF-3-SEP-013	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, PROVINCIA A LA QUERRADA EN EL MUNICIPIO DE HUALLICORI, NAVARIT.	LA QUERRADA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$181,612.47	\$181,612.47	\$90,806.24	\$90,806.24	\$90,806.24	\$90,806.24	\$90,806.24	\$90,806.24	\$90,806.24	\$90,806.24	\$90,806.24	KM PERSONAS	KM 5.84	100%	50%		
2022MF-3-SEP-014	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA QUERRADA A EL QUERVABO EN EL MUNICIPIO DE HUALLICORI, NAVARIT.	EL QUERVABO	C	17/11/2022	31/12/2022	\$89,603.40	\$89,603.40	\$44,801.71	\$44,801.71	\$44,801.71	\$44,801.71	\$44,801.71	\$44,801.71	\$44,801.71	\$44,801.71	\$44,801.71	KM PERSONAS	KM 2.88	100%	50%		
2022MF-3-SEP-015	OP-MUN-F3-SEP-001/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL QUERVABO A LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUALLICORI, NAVARIT.	LA LAGUNA	C	17/11/2022	31/12/2022	\$104,850.52	\$104,850.52	\$52,425.28	\$52,425.28	\$52,425.28	\$52,425.28	\$52,425.28	\$52,425.28	\$52,425.28	\$52,425.28	\$52,425.28	KM PERSONAS	KM 3.37	100%	50%		
							\$715,687.62	\$715,687.62	\$357,843.84	\$357,843.84	\$357,843.84	\$357,843.84	\$357,843.84	\$357,843.84	\$357,843.84	\$357,843.84	\$357,843.84						
							\$31,693,605.41	\$31,693,605.41	\$23,301,663.48	\$23,301,663.48	\$23,301,663.48	\$23,301,663.48	\$23,301,663.48	\$23,301,663.48	\$23,301,663.48	\$23,301,663.48	\$23,301,663.48	\$23,301,663.48					
							\$32,409,293.04	\$32,409,293.04	\$23,659,507.32	\$23,659,507.32	\$23,659,507.32	\$23,659,507.32	\$23,659,507.32	\$23,659,507.32	\$23,659,507.32	\$23,659,507.32	\$23,659,507.32	\$23,659,507.32					



C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS







**H.XIII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORRI, MAYARIT**

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18900 MAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic

DEL 2022

HORA 17 DE 25

INSTANCIA EJECUTORA: H.XIII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORRI, MAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Fecha:

10/01/2023

No. de GIRA	No. de Oficio	DESCRIPCIÓN DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NO. DE CANTON	FECHA		MONTANTO TOTAL	PERIODO PRESUPUESTAL		INVERSION EJECUTA		BALDOS		METAS FISICAS		% AVANCE	OBSERVACIONES	
						Inicio	Termino		ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	UM.	CANT.			RS.
2022M-F3-SEP-021	OP-MUN-F3-SEP-009/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO EL PROVICINAL A CRUCERO DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORRI, MAYARIT.	LLANO GRANDE	LLANO GRANDE	C	17/11/2022	31/12/2022	\$234,222.53	\$234,222.53	\$155,526.25	\$78,696.28	\$78,696.28		KM 7.53 259.00	100%	68%			
2022M-F3-SEP-022	OP-MUN-F3-SEP-009/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LLANO GRANDE A LOS CIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORRI, MAYARIT.	LOS CIMENTOS	LOS CIMENTOS	C	17/11/2022	31/12/2022	\$608,552.38	\$608,552.38	\$468,578.75	\$139,973.63	\$139,973.63		KM 15.00 78.00	100%	77%			
2022M-F3-SEP-023	OP-MUN-F3-SEP-009/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SAN ANDRES MIL PILLAS A LA CURVA LB EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORRI, MAYARIT.	SAN ANDRES MIL PILLAS	SAN ANDRES MIL PILLAS	C	17/11/2022	31/12/2022	\$404,388.25	\$404,388.25	\$311,052.50	\$93,315.75	\$93,315.75		KM 13.00 650.00	100%	77%			
2022M-F3-SEP-024	OP-MUN-F3-SEP-009/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA CURVA LB A EL COLOMO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORRI, MAYARIT.	EL COLOMO	EL COLOMO	C	17/11/2022	31/12/2022	\$184,143.07	\$184,143.07	\$0.00	\$184,143.07	\$184,143.07		KM 5.92 650.00	100%	0%			
2022M-F3-SEP-025	OP-MUN-F3-SEP-009/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, DE LA CURVA LB A EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORRI, MAYARIT.	EL GUAYABO	EL GUAYABO	C	17/11/2022	31/12/2022	\$38,881.56	\$38,881.56	\$0.00	\$38,881.56	\$38,881.56		KM 1.25 650.00	100%	0%			
									\$1,468,167.79	\$1,468,167.79	\$933,157.50	\$535,010.29	\$535,010.29						
									\$39,592,348.50	\$39,592,348.50	\$27,343,928.60	\$12,218,422.91	\$12,218,422.91						
									\$41,030,517.30	\$41,030,517.30	\$28,277,084.10	\$12,753,433.20	\$12,753,433.20						



C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 12021 - 2024

**H.XIII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAYARIT**

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 16000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-Oct AL 31-dic DEL 2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XIII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

HOJA 18 DE 25

Fecha:

10/01/2023

ID CENA	No. de registro Asignacion Activacion	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS LIQUIDADOS	MOD. Licit	TIEMPO		ESTIMADO ESTIMADO	INVERSION PRESUPUESTAL		INVERSION EJECUCION		SALDOS		METAS FISICAS		% AVANCE		OBSERVACIONES
					Inicio Mes/A	Termino Mes/A		ESTIMADO ESTIMADO	ESTIMADO ESTIMADO	ESTIMADO ESTIMADO	ESTIMADO ESTIMADO	ESTIMADO ESTIMADO	ESTIMADO ESTIMADO	ESTIMADO ESTIMADO	ESTIMADO ESTIMADO	ESTIMADO ESTIMADO	ESTIMADO ESTIMADO	
JMF3- P-026	OP-MUN-F3- SEP-003/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO CAMINO AL ARRAYAN A LOS LLANITOS EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	EL GUAYABO	C	17/11/2022	31/12/2022		\$548,698.61	\$0.00	\$548,698.61	\$0.00	\$548,698.61	\$0.00	KM 17.84 650.00	100%	0%		
JMF3- P-027	OP-MUN-F3- SEP-003/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO LOS LLANITOS A MESA DE ALACRANES EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	EL GUAYABO	C	17/11/2022	31/12/2022		\$168,102.04	\$0.00	\$168,102.04	\$0.00	\$168,102.04	\$0.00	KM 6.34 37.00	100%	0%		
JMF3- 3-028	OP-MUN-F3- SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SANTA MARIA DE PICACHOS A EL RITO EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	EL RITO	C	21/11/2022	31/12/2022		\$201,339.78	\$108,748.33	\$92,591.43	\$108,748.33	\$92,591.43	\$82,591.43	KM 6.48 339.00	100%	54%		
JMF3- 3-029	OP-MUN-F3- SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE EL JEITO A LAS SILLAS EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	LAS SILLAS	C	21/11/2022	31/12/2022		\$658,704.14	\$316,823.89	\$341,780.45	\$316,823.89	\$341,780.45	\$341,780.45	KM 21.2 70.00	100%	48%		
JMF3- 3-030	OP-MUN-F3- SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE EL AGUA CALENTE A LAS GUASIMAS LOMA LARGA EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAYARIT.	LAS GUASIMAS (LOMA LARGA)	C	21/11/2022	31/12/2022		\$201,981.19	\$83,823.89	\$108,037.50	\$83,823.89	\$108,037.50	\$108,037.50	KM 6.5 102.00	100%	47%		
Suma de la Hoja								\$1,776,803.74	\$519,895.71	\$1,257,208.03	\$519,895.71	\$1,257,208.03	\$1,257,208.03					
Acumulado Anterior								\$41,030,517.30	\$28,277,094.10	\$12,753,433.20	\$28,277,094.10	\$12,753,433.20	\$12,753,433.20					
Total								\$42,807,321.03	\$28,796,679.81	\$14,010,641.23	\$28,796,679.81	\$14,010,641.23	\$14,010,641.23					



C. VICENTE RANGEL CERVAANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVAANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



### H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJUCORI, NAVARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
ESTADO: 16900 NAVARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic

DEL 2022

HORA 19 DE 25

Fecha:

10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJUCORI, NAVARIT

PROGRAMA: 011 AGUA POTABLE

No. de obra	Asignación VERIFICA	NOMBRE del PROYECTO	MUNICIPIO EVALUADO	EJE	FECHA		TOTAL	DISTRITO FEDERAL		NUMEROS EJECUCION		SALDOS		METR. PROG.		AVANCE		OBSERVACIONES		
					INICIO MES	TERMINO MES		ESTADO 31	ESTADO 30/09/23	PROG. ESTADO MES 30	PROG. ESTADO MES 30	PROG. ESTADO MES 30	PROG. ESTADO MES 30	PROG. ESTADO MES 30	PROG. ESTADO MES 30	PROG. ESTADO MES 30	PROG. ESTADO MES 30		PROG. ESTADO MES 30	PROG. ESTADO MES 30
2022MF3- SEP-031	OP-MUN-F3- SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RAMAL ACAPONETA HUAJUCORI A EL HUZACHE EN EL MUNICIPIO DE HUAJUCORI, NAVARIT.	EL HUZACHE 1	C	21/11/2022	31/12/2022	\$397,761.03			\$397,761.03	\$235,226.03	\$54,434.23	\$134,535.00			KM 8.18	8.00	100%	65%	
2022MF3- SEP-032	OP-MUN-F3- SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RAMAL ACAPONETA HUAJUCORI A EL RODEO DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE HUAJUCORI, NAVARIT.	EL RODEO DE ARRIBA	C	21/11/2022	31/12/2022	\$99,547.19			\$99,547.19	\$54,434.23	\$45,112.96	\$45,112.96			KM 2.1	51.00	100%	55%	
2022MF3- SEP-033	OP-MUN-F3- SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO A EL HUZACHE EN EL MUNICIPIO DE HUAJUCORI, NAVARIT.	EL LUNARCTO	C	21/11/2022	31/12/2022	\$52,143.96			\$52,143.96	\$0.00	\$0.00	\$52,143.96			KM 1.1	17.00	100%	0%	
2022MF3- SEP-034	OP-MUN-F3- SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RAMAL ACAPONETA HUAJUCORI A EL HUZACHE EN EL MUNICIPIO DE HUAJUCORI, NAVARIT.	HUZACHE 2	C	21/11/2022	31/12/2022	\$18,991.27			\$18,991.27	\$0.00	\$0.00	\$18,991.27			KM PERSONAS	KM 0.48	100%	0%	
2022MF3- SEP-035	OP-MUN-F3- SEP-004/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO EL RODEO DE ARRIBA A EL RODEO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE HUAJUCORI, NAVARIT.	RODEO DE ABAJO	C	21/11/2022	31/12/2022	\$28,447.94			\$28,447.94	\$0.00	\$0.00	\$28,447.94			KM PERSONAS	KM 0.6	100%	0%	
Suma de la Hoja							\$596,861.39			\$596,861.39	\$307,660.26	\$307,660.26	\$279,201.13			\$279,201.13				
Acumulado Anterior							\$42,807,321.03			\$42,807,321.03	\$28,786,079.81	\$28,786,079.81	\$14,010,641.23			\$14,010,641.23				
Total							\$43,394,182.42			\$43,394,182.42	\$29,104,340.07	\$29,104,340.07	\$14,289,842.35			\$14,289,842.35				

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAVARIT

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAVARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO: 16000 NAVARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022  
 CUARTO TRIMESTRE  
 PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022  
 PROGRAMA: 02) URBANIZACION  
 HOJA 20 DE 25  
 Fecha: 10/01/2023

No. de OBRAS	No. de OFICIO APROBACION YEFER	RUBRO DE PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MUN	FECHA		INVERSION PERCEBIDA		INVERSION EJECUTA		BALANCE		MILES PROG.		% AVANCE		DIRECCIONES	
					ESTADO	ESTIMADO	ESTADO	ESTIMADO	ESTADO	ESTIMADO	ESTADO	ESTIMADO	ESTADO	ESTIMADO	ESTADO	ESTIMADO		ESTADO
2022MF3-OCT-008	OP-MUN-F3-OCT-008/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA LAGUNA DE LOS PLATA A EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAVARIT.	C	25/11/2022	31/12/2022	\$76,889.50	\$76,889.50	\$76,889.50	\$76,889.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	KM 2.5 PERSONAS	KM 11.00	100%	100%	
2022MF3-OCT-007	OP-MUN-F3-OCT-005/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL RITO A LA LAGUNA DE LOS PLATA EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAVARIT.	C	25/11/2022	31/12/2022	\$722,989.64	\$722,989.64	\$722,989.64	\$722,989.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	KM 23.2 PERSONAS	KM 12.00	100%	100%	
2022MF3-OCT-009	OP-MUN-F3-OCT-005/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE ZAPOTILLOS A ZAPOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAVARIT.	C	25/11/2022	31/12/2022	\$428,473.94	\$428,473.94	\$428,473.94	\$428,473.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	KM 8.24 PERSONAS	KM 81.00	100%	100%	
2022MF3-OCT-011	OP-MUN-F3-OCT-007/2022 31/12/2022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCE DE EL SAUTRE A SAN FRANCISCO DEL CAMAN EN EL MUNICIPIO DE HUALICORI, NAVARIT.	C	07/11/2022	31/12/2022	\$520,731.82	\$520,731.82	\$520,731.82	\$520,731.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	KM 8.04 PERSONAS	KM 287.00	100%	100%	
				TOTAL		\$1,749,064.90	\$1,749,064.90	\$1,749,064.90	\$1,749,064.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
				ESTADO		\$45,143,217.32	\$45,143,217.32	\$45,143,217.32	\$45,143,217.32	\$30,853,404.97	\$14,289,842.35	\$14,289,842.35	\$14,289,842.35					



C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Gobierno Municipal 2023 - 2024

### H.XLI Ayuntamiento de Huajuicori, Nayarit

Avances físicos y financieros

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022  
CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022 PROGRAMA: 09 DRENAJE Y LETRINAS HOJA 21 DE 25

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLI Ayuntamiento de Huajuicori, Nayarit

No. de obra	Asignación	Nombre del Proyecto	Municipio	MOD	EJE	FECHA		TOTAL	INVERSION EJECUCION			INVERSION EJERCIDA			BALANCE			MATERIAL	CANT.	RS	RM	OBSERVACIONES				
						Inicio	Termino		FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL									
2022MF3- JUL-009	OP-MUN-F3- JUL-0079/2022 25/11/2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DEL MUERTO A MUNICIPIO DE HUAJUICORI, NAYARIT.	PROVIDENCIA A	C		25/09/2022	25/10/2022	\$1,717,788.46				\$1,717,788.46				\$1,202,451.92				M	M 40	47.00	30%	30%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022MF3- AGO-017	OP-MUN-F3- AGO-02/2022 25/11/2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CBTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJUICORI MUNICIPIO DE HUAJUICORI, NAYARIT.	HUAJUICORI	C		27/09/2022	25/11/2022	\$2,169,824.39				\$2,169,824.39			\$0.00					M	M 840	120.00	100%	100%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022MF3- JUL-010	OP-MUN-F3- JUL-008/2022 23/11/2022	REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROVIDENCIA BARRIO LOS LLANTOS EN LA LOCALIDAD DE HUAJUICORI, NAYARIT.	HUAJUICORI	C		10/10/2022	23/11/2022	\$157,689.94				\$157,689.94			\$18,442.92					M3	M3 13.5	3666.00	88%	88%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022MF3- JUL-011	OP-MUN-F3- JUL-009/2022 23/11/2022	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJUICORI, MUNICIPIO DE HUAJUICORI, NAYARIT.	HUAJUICORI	C		10/10/2022	23/11/2022	\$313,138.17				\$313,138.17			-\$18,442.91					M2	M2 31.80	3566.00	100%	100%		
2022MF3- OCT-010	OP-MUN-F3- OCT-008/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO EL SANTA MARIA PICACHOS A SAN ANDRES MIL PILAS MUNICIPIO DE HUAJUICORI, NAYARIT.	SAN ANDRES MIL PILAS	C		05/12/2022	31/12/2022	\$1,031,129.08				\$1,031,129.08			\$559,809.70					M2	M2 158.48	650.00	54%	54%		
						Suma de la Hoja		\$5,399,370.03				\$5,399,370.03			\$3,712,598.71											
						Total		\$5,399,370.03				\$5,399,370.03			\$3,712,598.71											



C. VICENTE RANGEL CERVAANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVAANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLI Ayuntamiento de Hualjicori, Nayarit

**H.XLI AYUNTAMIENTO DE HUALJICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO II, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022  
 CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic

DEL 2022

HORA 22 DE 25

Fecha:

10/01/2023

No de obra	Atencion y obra	nombre del Proyecto	Municipio	Espec.	FECHA		Monto	INVERSION ASIGNADA		INVERSION EJECUTA		VALORES		Metros cuadrados	Avance	Observaciones	
					Iniciado	Terminado		Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada				
2022INF-3-JUL-022	OP-MUN-F3-AGO-001/2022	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE HUALJICORI DEL MUNICIPIO DE HUALJICORI.	HUALJICORI	C	30/11/2022	31/12/2022	\$772,766.13	\$772,766.13	\$772,766.13	\$772,766.13	\$772,766.13	\$772,766.13	\$0.00	\$0.00	100%	100%	AMPLIACION DE CONTRATO
2022INF-3-JUL-023	OP-MUN-F3-AGO-002/2022	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS HIGUERA GAICHA, MUNICIPIO DE HUALJICORI.	VALLE MORELOS	C	30/11/2022	31/12/2022	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$0.00	\$103,035.48	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO
2022INF-3-JUL-024	OP-MUN-F3-AGO-002/2022	ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALENTE, MUNICIPIO DE HUALJICORI	AGUA CALENTE	C	30/11/2022	31/12/2022	\$51,517.74	\$51,517.74	\$51,517.74	\$51,517.74	\$51,517.74	\$51,517.74	\$0.00	\$51,517.74	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO
2022INF-3-JUL-025	OP-MUN-F3-AGO-002/2022	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE HUALJICORI	LA ESTANCIA	C	30/11/2022	31/12/2022	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$0.00	\$103,035.48	0%	0%	
2022INF-3-AGO-001	OP-MUN-F3-AGO-002/2022	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS DEL MUNICIPIO DE HUALJICORI.	PACHECOS	C	30/11/2022	31/12/2022	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$103,035.48	\$0.00	\$103,035.48	0%	0%	
								\$1,133,390.31	\$1,133,390.31	\$1,133,390.31	\$1,133,390.31	\$1,133,390.31	\$1,133,390.31	\$772,766.13	\$390,624.18		



C. VICENTE BANGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



COGEX FONDOS FEDERALES 2021 - 2024

H.XLI AYUNTAMIENTO DE HUALJICORI, NAVARRIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAVARRIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HORA 23 DE 0

Fecha: 10/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLI AYUNTAMIENTO DE HUALJICORI, NAVARRIT

PROGRAMA: 031 DRENAJE Y LETRIINAS

No. de obra	Asignación y tema	Nombre del Proyecto	Municipio	Edif.	FECHA		INVERSION EJECUTADA			INVERSION EJECUTADA			SALDOS			METAS FISICAS		% AVANCE	OBSERVACIONES					
					Inicio obra	Termino obra	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO			ESTADO	ESTADO			
						TOTAL	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL	ESTADO	ESTADO	ESTADO							
2022MF3-AGO-002	OP-MUN-F3-AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUIVUQUINTA MUNICIPIO DE HUALJICORI.	HUALJICORI	C	30/11/2022	31/12/2022	\$103,035.48			\$0.00			\$103,035.48							CUARTO S 2 8.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022MF3-AGO-003	OP-MUN-F3-AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUITALOTA DEL MUNICIPIO DE HUALJICORI.	HUALJICORI	C	30/11/2022	31/12/2022	\$154,553.22			\$0.00			\$154,553.22							CUARTO S 3 12.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022MF3-AGO-004	OP-MUN-F3-AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE DEL MUNICIPIO DE HUALJICORI.	HUALJICORI	C	30/11/2022	31/12/2022	\$208,070.97			\$0.00			\$208,070.97							CUARTO S 4 16.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022MF3-AGO-005	OP-MUN-F3-AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PENNA COLORADA DEL MUNICIPIO DE HUALJICORI.	HUALJICORI	C	30/11/2022	31/12/2022	\$208,070.97			\$0.00			\$208,070.97							CUARTO S 4 16.00	0%	0%		
2022MF3-AGO-006	OP-MUN-F3-AGO-002/2022 31/12/2022	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUALJICORI DEL MUNICIPIO DE HUALJICORI.	HUALJICORI	C	30/11/2022	31/12/2022	\$10,494.60			\$0.00			\$10,494.60							M2 M2 20 4.00	0%	0%		
Suma de la Hoja							\$680,225.24			\$0.00			\$680,225.24											
Anterior							\$1,133,390.31			\$772,768.13			\$772,768.13											
Total							\$1,813,615.55			\$772,768.13			\$1,040,847.42											



C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL 17021 - 2024

**H.XLIII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADOS: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE 01-oct AL 31-dic


DEL 2022

HORA 24 DE 0

PROGRAMA: 093 DRENAJE Y LETRINAS

Fecha: 10/01/2023

No. de obra	No. de registro	Nombre del proyecto	Municipio	MUN	FECHA		INVERSION ANTERIOR		INVERSION EJERCIDA		SALDOS		METAS FISICAS		CONSERVACIONES				
					INICIO	TERMINO	ESTIMADA	REALIZADA	ESTIMADA	REALIZADA	ESTIMADA	REALIZADA	UNIDAD	CANTIDAD		%	%		
2022M-F3-AGO-007	OP-MUN-F3-AGO-007/2022	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RITO DEL MUNICIPIO DE HUALICORI.	EL RITO	C	30/11/2022	31/12/2022	\$41,978.40	\$41,978.40	\$0.00	\$41,978.40	\$0.00	\$41,978.40	M2 PERSONAS	M2 80	16.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022M-F3-AGO-008	OP-MUN-F3-AGO-002/2022	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE HUALICORI.	LA LAGUNA	C	30/11/2022	31/12/2022	\$62,967.60	\$62,967.60	\$0.00	\$62,967.60	\$0.00	\$62,967.60	M2 PERSONAS	M2 120	24.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022M-F3-AGO-009	OP-MUN-F3-AGO-002/2022	EQUIPAMIENTO DE 17 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL CAMAN DE HUALICORI.	SAN FRANCISCO DEL CAMAN	C	30/11/2022	31/12/2022	\$35,036.83	\$35,036.83	\$0.00	\$35,036.83	\$0.00	\$35,036.83	CISTERNAS PERSONAS	CISTERNA AS 17	68.00	0%	0%	AMPLIACION DE CONTRATO	
2022M-F3-AGO-010	OP-MUN-F3-AGO-002/2022	EQUIPAMIENTO DE 20 ACCIONES DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE HUALICORI DEL MUNICIPIO DE HUALICORI.	HUALICORI	C	30/11/2022	31/12/2022	\$41,219.80	\$41,219.80	\$0.00	\$41,219.80	\$0.00	\$41,219.80	CISTERNAS PERSONAS	CISTERNA AS 20	80.00	0%	0%		
							\$181,202.63	\$181,202.63	\$0.00	\$181,202.63	\$0.00	\$181,202.63							
							\$1,813,615.55	\$1,813,615.55	\$772,766.13	\$772,766.13	\$772,766.13	\$1,040,849.42							
							\$94,818.18	\$1,994,818.18	\$772,766.13	\$772,766.13	\$772,766.13	\$1,222,052.05							



C VICENTE RANGEL CERVANTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





GOBIERNO MUNICIPAL / 2021 - 2024

H.XLIII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAVARRIT  
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAVARRIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01-oct AL 31-dic DEL 2022

HOJA 26 DE 26

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLIII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAVARRIT

PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS

Fecha: 10/01/2023

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA			INVERSION EJECUCION			BALDOS			METAS FISICAS	% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO OBRAS	TERMINO OBRAS		FEDEVAL	ESTATAL	FEDERAL	FEDEVAL	ESTATAL	FEDERAL	FEDEVAL	ESTATAL	FEDERAL		UM	CANT		FE	FN					
2022/MF3-ABR-001	OP-MUN-ABR-001/2022 20/07/2022	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD HUAJICORI-ACAPONETA DEL KM 0+395 AL 1+395 EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE NAVARRIT.	HUAJICORI	C	21/08/2022	20/07/2022	\$450,516.38				\$450,516.38				\$450,516.36				\$0.02			INFORME PERSONAS	KM 1.00	3666.00	100%	100%	
2022/MF3-ABR-002	OP-MUN-ABR-002/2022 20/07/2022	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD HUAJICORI-QUINQUINITA DEL KM 0+575 AL 1+075 DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI EN EL ESTADO DE NAVARRIT.	HUAJICORI	C	21/08/2022	20/07/2022	\$351,210.15				\$351,210.15				\$351,210.14				\$0.01			INFORME PERSONAS	KM 0.5	3666.00	100%	100%	
							Total	\$801,726.53			\$801,726.53				\$801,726.50				\$0.03			\$0.03					



C VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARIOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



# H. XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORI, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

## CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-oct AL 31-dic DEL 2022 HOJA 1 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORI, NAYARIT PROGRAMA: RESUMEN

Fecha: 31/12/2022

CLAVE ABRITURA PROGRAMÁTICA	TOTAL	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO					
		FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	M/AL	BBMF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	M/AL	BBMF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	M/AL	BBMF	
CO SEGURIDAD PUBLICA	5,737,169.78				5,737,169.78		5,737,169.78				5,737,169.78								
SE URBANIZACION	1,723,546.00				1,723,546.00		1,570,293.00				1,570,293.00								153,252.00
GP RECURSOS FINANCIEROS	1,682,801.82				1,682,801.82		1,034,428.79				1,034,428.79								648,172.83
SUMA DE LA HOJA	9,143,316.40				9,143,316.40		8,341,891.57				8,341,891.57								801,424.83
SUBTOTAL	9,143,316.40				9,143,316.40		8,341,891.57				8,341,891.57								801,424.83
TOTAL	9,143,316.40				9,143,316.40		8,341,891.57				8,341,891.57								801,424.83

C. VICENTE RANGEL CERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**H. XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJUCO, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORAMUN)**  
**ESTADO: 18000 HUajuco**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

**CUARTO TRIMESTRE**  
 PERIODO DE: 1-oct AL 31-dic DEL 2022  
 HOJA 2 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJUCO, COAHUILA DE ZARAGOZA

PROGRAMA: CO SEGURIDAD PUBLICA

Fecha: 31/12/2022

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	INVERSION PERFORMADA		INVERSION EJERCIDA		BALANCE		MORA FISCAL		MORA FISCAL		
						ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	
2022F4-05-001	OP-AMUN-IV-05-0012022 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	HUAJUCO	A	31-ene-22	31-dic-22	3,456,042.80	\$ 3,456,042.80	\$ 3,456,042.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INFORME PERSONAS	1	100%	100%
2022F4-05-005	OP-AMUN-IV-05-0052022 PAGO DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	HUAJUCO	A	31-ene-22	31-dic-22	553,107.27	\$ 553,107.27	\$ 553,107.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INFORME PERSONAS	1	100%	100%
2022F4-05-008	OP-AMUN-IV-05-0082022 ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	HUAJUCO	A	31-ene-22	31-dic-22	54,315.92	\$ 54,315.92	\$ 54,315.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INFORME PERSONAS	1	100%	100%
2022F4-05-007	OP-AMUN-IV-05-0072022 ADQUISICION DE PATRULLA MITSUBISHI PARA SEGURIDAD PUBLICA	HUAJUCO	A	31-ene-22	31-dic-22	759,704.06	\$ 759,704.06	\$ 759,704.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INFORME PERSONAS	1	100%	100%
2022F4-05-008	OP-AMUN-IV-05-0082022 ADQUISICION DE PATRULLA POLICIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	HUAJUCO	A	31-ene-22	31-dic-22	816,544.06	\$ 816,544.06	\$ 816,544.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INFORME PERSONAS	1	100%	100%
2022F4-05-010	OP-AMUN-IV-05-0102022 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	HUAJUCO	A	31-ene-22	31-dic-22	97,455.87	\$ 97,455.87	\$ 97,455.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INFORME PERSONAS	1	100%	100%
						\$ 5,737,109.78	\$ 5,737,109.78	\$ 5,737,109.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

C. VICENTE RANGEL CERRANJES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GONZALEZ CERRANJES  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**H. XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAYARIT**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORIMMUN)**  
**ESTADOS: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**  
**CUARTO TRIMESTRE**

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAYARIT

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022

PROGRAMA: CO SEGURIDAD PUBLICA

HOJA 2 DE 4

Fecha: 31/12/2022

No. Cuenta	No. Cuenta Aprobada Vigente	Nombre de Proyecto	Municipio	Modo Ejec.	Periodo		Total	Inversión Autorizada		Inversión Ejecutada		Saldo		Naturaleza	Cant.	Porcentaje	Observaciones
					Inicio (Ejec.)	Termino (Ejec.)		Estimada al 31-ene-22	Estimada al 31-dic-22	Real al 31-ene-22	Real al 31-dic-22	Real al 31-ene-22	Real al 31-dic-22				
2022FI-05-001	OP-MUN-FN-05-001/2022 31/01/2022	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	HUALICORI	A	31-ene-22	31-dic-22	3,456,042.60		\$ 3,456,042.60		\$ 3,456,042.60			INGRME PERSONAS	1	100%	100%
2022FI-05-005	OP-MUN-FN-05-005/2022 31/01/2022	PAGO DE AGUINALDO A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	HUALICORI	A	31-ene-22	31-dic-22	553,107.27		\$ 553,107.27		\$ 553,107.27			INGRME PERSONAS	1	100%	100%
2022FI-05-008	OP-MUN-FN-05-008/2022 01/07/2022	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	HUALICORI	A	31-ene-22	31-dic-22	54,315.92		\$ 54,315.92		\$ 54,315.92			INGRME PERSONAS	1	100%	100%
2022FI-05-007	OP-MUN-FN-05-007/2022 06/04/2022	ADQUISICION DE PATRULLA ANTISUBSI PARA SEGURIDAD PUBLICA	HUALICORI	A	31-ene-22	31-dic-22	759,704.06		\$ 759,704.06		\$ 759,704.06			INGRME PERSONAS	1	100%	100%
2022FI-05-008	OP-MUN-FN-05-008/2022 06/04/2022	ADQUISICION DE PATRULLA POLICIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	HUALICORI	A	31-ene-22	31-dic-22	816,544.06		\$ 816,544.06		\$ 816,544.06			INGRME PERSONAS	1	100%	100%
2022FI-05-010	OP-MUN-FN-05-010/2022 01/02/2022	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	HUALICORI	A	31-ene-22	31-dic-22	97,455.87		\$ 97,455.87		\$ 97,455.87			INGRME PERSONAS	1	100%	100%
							\$ 5,737,109.78		\$ 5,737,109.78		\$ 5,737,109.78						

C. VICENTE RANGEL GERVAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MRS. CARLOS GONZALEZ GERVANES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**H. XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORRI, NAVARRIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORAMUN)  
 ESTADOS: 10000 NAVARRIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

PERIODO DE: 1- oct AL 31- dic DEL 2022

HOJA 4 DE 4

Fecha: 31/12/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORRI, NAVARRIT PROGRAMA: 09 CALENDARIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

No. FONDO	No. DE CREDITO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NO. DE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	TOTAL	INVERSION AFORTECIDA		INVERSION EJECUCION		SALDOS		OBRAS PUBLICAS		ANEXOS	OBSERVACIONES		
									ESTADAL	MUNICIPAL	ESTADAL	MUNICIPAL	ESTADAL	MUNICIPAL	ESTADAL	MUNICIPAL			VAL.	CANT.
2022/54-05-003	OPERA 01/04-06-0000021 31/01/2021	PAGO DE PRESTAMO PARA CUMPLIR OBLIGACIONES DE FINDE AÑO	HUALICORRI	A		31-ene-21	31-dic-21	\$ 1,682,601.02	\$ 1,682,601.02	\$ 1,034,428.79	\$ 648,172.83	\$ 1,034,428.79	\$ 648,172.83							
Suma de la Hoja								\$1,682,601.02	\$1,682,601.02	\$1,034,428.79	\$648,172.83	\$1,034,428.79	\$648,172.83							
Acumulado Anterior																				
Total								\$1,682,601.02	\$1,682,601.02	\$1,034,428.79	\$648,172.83	\$1,034,428.79	\$648,172.83							

C. VICENTE HANSEL GERVANTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GONZALEZ GERVANTES  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAVARRI**

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNI)  
ESTADO: 18000 NAVARRI  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022  
CUARTO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1- oct DEL 2022 DEL 31- dic 2022  
PROGRAMA: SE URBANIZACION  
HOJA 3 DE 4  
Fecha: 31/12/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALICORI, NAVARRI

No. Cuenta	No. de Cuenta	Nombre de Proyecto	Municipio	Módulo	Tipo de obra	Inicio	Fin	Inversión Periodo		Inversión Ejercida		Faltos		Meta Físico		Materiales	
								Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Meta	Realizada	Ud.	Can.		H.
2022F4-05-002	OP-MUNI-FV-45-0022022 31/07/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	HUALICORI	A	31-ene-21	31-dic-21	\$ 1,580,555.00	\$ 1,580,555.00	\$ 1,416,303.00	\$ 1,416,303.00	\$153,252.00	\$153,252.00	INGRESO MENS	1.00	90%	90%	
2022F4-05-003	OP-MUNI-FV-45-0022022 07/12/2022	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	HUALICORI	A	31-ene-21	31-dic-21	\$153,980.00	\$153,980.00	153,980.00	153,980.00	\$0.00	\$0.00	INGRESO LOTE	1.00	100%	100%	
							\$1,723,535.00	\$1,723,535.00	\$1,570,283.00	\$1,570,283.00	\$153,252.00	\$153,252.00					
							\$1,723,535.00	\$1,723,535.00	\$1,570,283.00	\$1,570,283.00	\$153,252.00	\$153,252.00					

C. VICENTE BANGEL GERANIES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS BANGEL GERANIES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

