



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 HOJA 1 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESUMEN

Fecha: 15/07/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.
CO SEGURIDAD PUBLICA	3,473,485.49				3,473,485.49		1,524,926.12				1,524,926.12		1,948,559.37				1,948,559.37	
SE URBANIZACION	1,300,000.00				1,300,000.00		598,656.00				598,656.00		701,344.00				701,344.00	
6P RECURSOS FINANCIEROS	3,000,000.00				3,000,000.00		787,643.86				787,643.86		2,212,356.14				2,212,356.14	
SUMA DE LA HOJA	7,773,485.49				7,773,485.49		2,911,225.98				2,911,225.98		4,862,259.51				4,862,259.51	
SUBTOTAL	7,773,485.49				7,773,485.49		2,911,225.98				2,911,225.98		4,862,259.51				4,862,259.51	
TOTAL	7,773,485.49				7,773,485.49		2,911,225.98				2,911,225.98		4,862,259.51				4,862,259.51	

[Handwritten signature]
 C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

HOJA 2 DE 4

Fecha: 15/07/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: GO SEGURIDAD PUBLICA

No DE OBRA	No DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES										
					INICIO (D-M-A)	TERMINO (D-M-A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			UM.	CANT.	FIB.	FRL											
									ESTATAL	RAMO 33	RAMO 21			ESTATAL	RAMO 33	RAMO 21			ESTATAL	RAMO 33	RAMO 21															
2022/F4-05-001	PRE-MUN-F4-05-001/2021 31.01.2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	HUAJICORI	A	31-ene-21	31-dic-21	\$ 3,473,485.49					\$ 3,473,485.49				\$ 1,524,926.12					\$ 1,524,926.12				\$ 1,948,559.37				\$ 1,948,559.37			INFORME PERSONAS	1 40	44%	44%	
Suma de la Hoja							\$ 3,473,485.49					\$ 3,473,485.49				\$ 1,524,926.12					\$ 1,524,926.12				\$ 1,948,559.37				\$ 1,948,559.37							
Acumulado Anterior																																				
Total							\$ 3,473,485.49					\$ 3,473,485.49				\$ 1,524,926.12					\$ 1,524,926.12					\$ 1,948,559.37				\$ 1,948,559.37						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

HOJA 4 DE 4

Fecha: 15/07/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 6P CALENDARIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO (D.M.A)	TERMINO (D.M.A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	FIG.	FIN.				
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33											
2022/F4-05-003	PRE-MUN-F4-05-003/2021 31/01/2021	PAGO DE PRESTAMO PARA CUMPLIR OBLIGACIONES DE FIN DE AÑO	HUAJICORI	A	31-ene-21	31-dic-21	\$ 3,000,000.00					\$ 3,000,000.00			\$ 787,643.86			\$ 787,643.86			\$ 2,212,356.14			\$ 2,212,356.14					INFORME PERSONAS	1 40	26%	26%	
Suma de la Hoja							\$3,000,000.00					\$3,000,000.00			\$787,643.86			\$787,643.86			\$2,212,356.14			\$2,212,356.14									
Acumulado Anterior																																	
Total							\$3,000,000.00					\$3,000,000.00			\$787,643.86			\$787,643.86			\$2,212,356.14			\$2,212,356.14									

C. VICENTE RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

