



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021 HOJA 1 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: **H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**

PROGRAMA: **RESÚMEN**

Fecha: **14/01/2022**

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL	BENEF.	
CO SEGURIDAD PUBLICA	7,566,017.24				7,566,017.24		7,444,024.24				7,444,024.24		123,993.00					123,993.00	
01 RECONSTRUCCION	475,999.54				475,999.54		237,999.78				237,999.78		237,999.76					237,999.76	
8P CALENDARIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	532,797.88				532,797.88		26,100.00				26,100.00		506,697.88					506,697.88	
SUMA DE LA HOJA	8,576,814.66				8,576,814.66		7,708,124.02				7,708,124.02		868,690.64					868,690.64	
SUBTOTAL	8,576,814.66				8,576,814.66		7,708,124.02				7,708,124.02		868,690.64					868,690.64	
TOTAL	8,576,814.66				8,576,814.66		7,708,124.02				7,708,124.02		868,690.64					868,690.64	

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 2 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: **H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**

PROGRAMA: **CO SEGURIDAD PUBLICA**

Fecha: **14/01/2022**

No. DE OBRA	No. DE OFICIO AFROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.J.C.	FECHAS		TOTAL	FEDERAL	INVERSION APROBADA					TOTAL	FEDERAL	INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)			ESTATAL			MUNICIPAL	SERVIC.			ESTATAL			MUNICIPAL	SERVIC.	ESTATAL			MUNICIPAL	SERVIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL	SERVIC.	UM	CANF.	FIS.	FIN.
									RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33					RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33			RAMO 33	RAMO 33	RAMO 33					RAMO 33	RAMO 33							
2021/F4-05-001	PRE-MUN-F4-05-001/2021 31/01/2021 PRE-MUN-F4-05-001/2021R 31/12/2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	HUAJICORI	A	31-ene-21	31-dic-21	\$ 4,352,432.07						\$ 4,352,432.07		\$ 4,352,432.07		\$ 4,352,432.07		\$ -		\$ -				INFORME PERSONAS	1 40	100%	100%								
2021/F4-05-002	PRE-MUN-F4-05-002/2021 31/01/2021 PRE-MUN-F4-05-002/2021R 31/12/2021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	HUAJICORI	A	31-ene-21	31-dic-21	\$ 453,150.00						\$ 453,150.00		\$ 453,150.00		\$ -		\$ -		\$ -				INFORME PERSONAS	1 40	100%	100%								
2021/F4-05-003	PRE-MUN-F4-05-003/2021 31/01/2021 PRE-MUN-F4-05-003/2021R 31/12/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	HUAJICORI	A	31-ene-21	31-dic-21	\$ 1,369,221.00						\$ 1,369,221.00		\$ 1,245,228.00		\$ 123,993.00		\$ 123,993.00		\$ 123,993.00				INFORME PERSONAS	1 40	91%	91%								
2021/F4-05-006	PRE-MUN-F4-05-006/2021 31/01/2021 PRE-MUN-F4-05-006/2021R 31/12/2021	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	HUAJICORI	A	31-ene-21	31-dic-21	\$ 648,358.70						\$ 648,358.70		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -				INFORME PERSONAS	1.00 40	100%	100%								
2021-/F4-05-007	PRE-MUN-F4-05-008/2021 05/05/2021 PRE-MUN-F4-05-008/2021R 31/12/2021	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	HUAJICORI	A	05-may-21	31-dic-21	\$ 99,769.01						\$ 99,769.01		\$ 99,769.01		\$ -		\$ -		\$ -				LOTE PERSONAS	1.00 40	100%	100%								
2021/F4-05-005	PRE-MUN-F4-05-005/2021 08/04/2021 PRE-MUN-F4-05-005/2021A 31/12/2021	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	HUAJICORI	A	14-jul-21	31-dic-21	\$ 410,766.46						\$ 410,766.46		\$ 410,766.46		\$ -		\$ -		\$ -				LOTE PERSONAS	1.00 40	100%	100%								
2021/F4-05-009	PRE-MUN-F4-05-012/2021 11/08/2021	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	HUAJICORI	A	11-ago-21	31-dic-21	\$ 234,320.00						\$ 234,320.00		\$ 234,320.00		\$ -		\$ -		\$ -				LOTE PERSONAS	1.00 40	100%	100%								
Suma de la Hoja Acumulada Anterior							\$ 7,568,017.24						\$ 7,568,017.24		\$ 7,444,024.24		\$ 123,993.00		\$ 123,993.00																	
Total							\$ 7,568,017.24						\$ 7,568,017.24		\$ 7,444,024.24		\$ 123,993.00		\$ 123,993.00																	

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 3 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: CO SEGURIDAD PUBLICA

Fecha: 14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA				TOTAL	INVERSION EJERCIDA				TOTAL	SALDOS				METAS PRG.				DISCRETIONALES						
					INICIO (d/m/a)	TERMINO (d/m/a)		FEDERAL	ESTATAL				FEDERAL	ESTATAL				FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL		FIL.		FIL.					
									ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23			ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23			ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23		ESTATAL	RAMO 33				RAMO 23	ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23	CANT.
2021/F4-05-004	PRE-MUN-F4-05-004/2021 14/07/2021 PRE-MUN-F4-05-004/2021R 31/12/2021	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	HUAJICORI	A	14-jul-21	31-dic-21	\$ 19,388.00					\$ 19,388.00	\$ 19,388.00				\$ 19,388.00	\$ -				\$ -				INFORME PERSONAS	1	40	100%	100%		
2021/F4-05-008	PRE-MUN-F4-05-011/2021 14/07/2021 PRE-MUN-F4-05-011/2021A 31/12/2021	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	HUAJICORI	A	14-jul-21	31-dic-21	\$ 189,474.69					\$ 189,474.69	\$ 189,474.69				\$ 189,474.69	\$ -				\$ -				INFORME PERSONAS	1	40	100%	100%		
							Suma de la Hoja	\$ 208,862.69							\$ 208,862.69	\$ 208,862.69	\$ 208,862.69	\$ -								\$ -						
							Acumulado Anterior	\$ 7,568,017.24							\$ 7,568,017.24	\$ 7,444,024.24	\$ 7,444,024.24	\$ 7,444,024.24	\$ 123,993.00								\$ 123,993.00					
							Total	\$ 7,776,879.93							\$ 7,776,879.93	\$ 7,652,886.93	\$ 7,652,886.93	\$ 123,993.00								\$ 123,993.00						

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 4 DE 5

Fecha: 14/01/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01 RECONSTRUCCION

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					GALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	PR.	FIN.			
									RAMO 23	RAMO 22					ESTATAL	RAMO 22																
2021-MF4-OCT-001	OP-MUN-FIV-05- URB-001/2021 26/10/2021 OP-MUN-FIV-05- URB-001/2021R 25/12/202	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, BARBACOA - SAN ANTONIO MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, SAN ANTONIO	C	25-nov-21	31-dic-21	\$292,255.03					\$292,255.03		\$146,127.52				\$146,127.51					\$146,127.51					KILOMETRO PERSONAS	10.10 55	50%	50%	
2021-MF4-OCT-003	OP-MUN-FIV-05- URB-001/2021 25/10/2021 OP-MUN-FIV-05- URB-001/2021R 25/12/202	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LLANO TENEPANTA - MINERAL DE CUCHARAS MUNICIPIO DE HUAJICORI.	HUAJICORI, MINARAL	C	25-nov-21	31-dic-21	\$117,191.38					\$117,191.38		\$58,595.69				\$58,595.69					\$58,595.69					KILOMETRO PERSONAS	4.05 260	50%	50%	
2021-MF4-OCT-002	OP-MUN-FIV-05- URB-001/2021 25/10/2021 OP-MUN-FIV-05- URB-001/2021R 25/12/202	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTROQUE ARROYO SOYATE - LLANO TENEPANTA MUNICIPIO DE HUAJICORI.	HUAJICORI, LLANO TENEPANTA	C	25-nov-21	31-dic-21	\$66,553.13					\$66,553.13		\$33,276.57				\$33,276.56					\$33,276.56					KILOMETRO PERSONAS	2.30 106	50%	50%	
Suma de la Hoja							\$475,999.54					\$475,999.54		\$237,999.78				\$237,999.76					\$237,999.76									
Acumulado Anterior																																
Total							\$475,999.54					\$475,999.54		\$237,999.78					\$237,999.76					\$237,999.76								

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 5 DE 5


Fecha: 14/01/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 6P CALENDARIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACION					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			I.M.	CANT.	FIB.	FOL.						
									RAMO 33	MPAL.	GENEF.			ESTATAL	RAMO 33	MPAL.			GENEF.	ESTATAL	RAMO 33						MPAL.	GENEF.			
2021/MF4-10-8P-010	OP-MUN-FIV-05-010/2021 19/11/2021	CREDITO BANORTE	HUALTICORI, HUALTICORI	A	19-nov-21	31-dic-21	\$532,797.88					\$532,797.88			\$26,100.00			\$26,100.00			\$506,697.88			\$506,697.88			CREDITO	1.00	5%	5%	
							Suma de la Hoja	\$532,797.88				\$532,797.88			\$26,100.00			\$26,100.00			\$506,697.88			\$506,697.88							
							Total	\$532,797.88				\$532,797.88			\$26,100.00			\$26,100.00			\$506,697.88			\$506,697.88							


 C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021 HOJA 1 DE 13


INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 14/01/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BIENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BIENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BIENEF.	
01) AGUA POTABLE	\$4,690,648.03				\$4,690,648.03		\$4,341,530.26				\$4,341,530.26		\$349,117.77					\$349,117.77	
02) URBANIZACION	\$43,695,839.77				\$43,695,839.77		\$40,806,523.99				\$40,806,523.99		\$2,889,315.78					\$2,889,315.78	
03) ALCANTARILLADO	\$13,502,365.20				\$13,502,365.20		\$13,502,365.20				\$13,502,365.20		\$0.00					\$0.00	
04) INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	\$1,093,556.00				\$1,093,556.00		\$1,093,556.00				\$1,093,556.00		\$0.00					\$0.00	
GASTOS INDIRECTOS	\$1,947,909.00				\$1,947,909.00		\$1,947,909.00				\$1,947,909.00		\$0.00					\$0.00	
SUMA DE LA HOJA	\$64,930,318.00				\$64,930,318.00		\$61,691,884.45				\$61,691,884.45		\$3,238,433.55					\$3,238,433.55	
SUBTOTAL	\$64,930,318.00				\$64,930,318.00		\$61,691,884.45				\$61,691,884.45		\$3,238,433.55					\$3,238,433.55	
TOTAL	\$64,930,318.00				\$64,930,318.00		\$61,691,884.45				\$61,691,884.45		\$3,238,433.55					\$3,238,433.55	


 C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 2 DE 13

Fecha: 14/01/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJC.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA					TOTAL	INVERSION EJERCIDA					TOTAL	SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL			MPAL.		BENEF.	FEDERAL	ESTATAL				MPAL.	BENEF.	FEDERAL	ESTATAL			U.M.	CANT.	FIS.		FOL.						
									ESTATAL	MUNICIPIO	RAMOS					ESTATAL	RAMOS	ESTATAL					RAMOS													
2021-F3-MAR-017	AP-MAR-007/2021 10/03/20201 AP-JUL-005/2021 05/07/20201	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS	HUAJICORI, LOS LLANITOS	C	19/04/2021	17/07/2021	\$3,992,412.48						\$3,992,412.48						\$3,992,412.48						\$0.00							METRO CUADRADO PERSONAS	2575.15 3004	100%	100%	
2021/MF3-OCT-020	OP-MUN-F3-05-APO-005/2021 28/10/2021 OP-MUN-F3-05-APO-012/2021 28/11/2021	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABALO, MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, EL SABALO	C	25/11/2021	31/12/2021	\$358,399.28						\$358,399.28						\$179,199.64						\$179,199.64							METRO LINEAL PERSONAS	5.00 7	50%	50%	
2021/MF3-OCT-019	OP-MUN-F3-05-APO-005/2021 28/10/2021 OP-MUN-F3-05-APO-012/2021 28/11/2021	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL JEJITO, MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, EL JEJITO	C	25/11/2021	31/12/2021	\$339,836.27						\$339,836.27						\$169,918.14						\$169,918.13							METRO LINEAL PERSONAS	5.00 8	50%	50%	
Suma de la Hoja Acumulado Anterior							\$4,690,648.03						\$4,690,648.03						\$4,341,530.26						\$349,117.77											
Total							\$4,690,648.03						\$4,690,648.03						\$4,341,530.26						\$349,117.77											


 C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
 CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 3 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	U.M.		CANT.	FIS.	FIN.
									ESTATAL	RAMO 21					ESTATAL	RAMO 21					ESTATAL	RAMO 21							
2021-F3-MAR-025	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE	HUAJICORI, TEPEHUAJE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$270,967.42				\$270,967.42			\$270,967.42		\$0.00			\$0.00					METRO LINEAL PERSONAS	280 60	100%	100%		
2021-F3-MAR-023	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR	HUAJICORI, GUAMUCHILAR	C	31/05/2021	29/07/2021	\$759,771.26				\$759,771.26			\$759,771.26		\$0.00			\$0.00					METRO LINEAL PERSONAS	758.00 214	100%	100%		
2021-F3-MAR-028	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA SISTEMA DE AGUA POTBLE EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE	HUAJICORI, EL HUIZACHE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$14,006.42				\$14,006.42			\$14,006.42		\$0.00			\$0.00					PIEZA PERSONAS	1.00 16	100%	100%		
2021-F3-MAR-024	AP-ABR-004/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE	HUAJICORI, TEPEHUAJE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$119,299.46				\$119,299.46			\$119,299.46		\$0.00			\$0.00					PIEZA PERSONAS	6.00 60	100%	100%		
2021-F3-MAR-029	AP-ABR-004/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA	HUAJICORI, BARBACOA	C	31/05/2021	29/07/2021	\$313,532.76				\$313,532.76			\$313,532.76		\$0.00			\$0.00					PIEZA PERSONAS	96.00 96	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$1,477,577.32				\$1,477,577.32			\$1,477,577.32		\$0.00			\$0.00										
Acumulado Anterior																													
Total							\$1,477,577.32				\$1,477,577.32			\$1,477,577.32		\$0.00				\$0.00									


 C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 4 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U.M.	CANT.		FIS.	FIR.			
									ESTATAL	RAMO 33	RAMO 31					ESTATAL	RAMO 32					ESTATAL	RAMO 32								
2021-F3-MAR-027	AP-ABR-004/2021 09/04/2021 JUL-011/2021 05/07/2021	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA	HUAJICORI, LLANO DE TEPEPANTA	C	31/05/2021	29/07/2021	\$55,507.44							\$55,507.44			\$55,507.44		\$0.00						PIEZA PERSONAS	3.00 108	100%	100%			
2021-F3-MAR-021	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 JUL-011/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE LINEA DE ALTA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA EL ASERRADERO LLANO GRANDE	HUAJICORI, LLANO GRANDE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$324,445.16							\$324,445.16			\$324,445.16		\$0.00						METRO LINEAL PERSONAS	370.00 259	100%	100%			
2021-F3-MAR-022	AP-MAR-004/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR	HUAJICORI, GUAMUCHILAR	C	31/05/2021	29/07/2021	\$104,785.41							\$104,785.41			\$104,785.41		\$0.00						PIEZA PERSONAS	4.00 214	100%	100%			
2021-F3-MAR-008	AP-MAR-005/2021 12/03/2021 JUL-003/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR	HUAJICORI, GUAMUCHILAR	C	12/04/2021	09/08/2021	\$4,271,198.56							\$4,271,198.56			\$4,271,198.56		\$0.00						METROS CUADRADOS PERSONAS	4851.00 281	100%	100%			
2021-F3-MAR-007	AP-MAR-002/2021 12/03/2021 AP-JUL-003/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO	HUAJICORI, ZAPOTILLO	C	12/04/2021	08/10/2021	\$5,819,581.88							\$5,819,581.88			\$5,819,581.88		\$0.00						METROS CUADRADOS PERSONAS	5,243.38 70	100%	100%			
Suma de la Hoja							\$10,575,518.45							\$10,575,518.45			\$10,575,518.45		\$0.00												
Acumulado Anterior							\$1,477,577.32							\$1,477,577.32			\$1,477,577.32		\$0.00												
Total							\$12,053,095.77							\$12,053,095.77			\$12,053,095.77		\$0.00												

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 5 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUALTICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.C.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	FIS.	FIN.			
									RAMO 33	RAMO 33					RAMO 33	RAMO 33																
2021-F3-MAR-003	AP-MAR-002/2021 12/03/2021 AP-MAY-002/2021 12/05/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ANHOGADO EN CONCRETO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION CORONA DE LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HUALTICORI	HUALTICORI, HUALTICORI	C	31/05/2021	29/07/2021	\$3,001,420.22				\$3,001,420.22			\$3,001,420.22			\$3,001,420.22			\$0.00				\$0.00				METROS CUADRADOS PERSONAS	1,390.31 3004	100%	100%	
2021-F3-MAR-004	AP-MAR-003/2021 12/03/2021 AP-JUL-001/2021 05/05/2021	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE HUALTICORI	HUALTICORI, HUALTICORI	C	12/04/2021	09/08/2021	\$7,799,080.10				\$7,799,080.10			\$7,799,080.10			\$7,799,080.10			\$0.00				\$0.00				METROS CUADRADOS PERSONAS	2,575.15 3004	100%	100%	
2021-F3-ABR-001	AP-AGO-001/2021 02/08/2021 AP-AGO-002/2021 30/08/2021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS	HUALTICORI, PACHECOS	C	01/08/2021	14/11/2021	\$1,198,630.28				\$1,198,630.28			\$1,198,630.28			\$1,198,630.28			\$0.00				\$0.00				METROS CUADRADOS PERSONAS	608.00 116	100%	100%	
2021-F3-MAR-020	AP-MAR-009/2021 12/03/2021 AP-JUL-002/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA DE LAMINA	HUALTICORI, LLANO GRANDE	C	26/04/2021	24/07/2021	\$3,961,481.75				\$3,961,481.75			\$3,961,481.75			\$3,961,481.75			\$0.00				\$0.00				METROS CUADRADOS PERSONAS	618.00 216	100%	100%	
2021-F3-MAR-006	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 AP-ABR-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO HUALTICORI-QUIVUQUINTA	HUALTICORI, QUIVUQUINTA	C	19/04/2021	18/05/2021	\$929,765.00				\$929,765.00			\$929,765.00			\$929,765.00			\$0.00				\$0.00				METRO LINEAL PERSONAS	13,500.00 500	100%	100%	
Suma de la Hoja							\$16,890,377.35				\$16,890,377.35			\$16,890,377.35			\$16,890,377.35			\$0.00				\$0.00								
Acumulado Anterior							\$12,053,095.77				\$12,053,095.77			\$12,053,095.77			\$12,053,095.77			\$0.00				\$0.00								
Total							\$28,943,473.12				\$28,943,473.12			\$28,943,473.12			\$28,943,473.12			\$0.00				\$0.00								

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 6 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	RENF.	U.B.		CANT.	FIS.	FIN.					
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33												
2021-F3-MAR-005	AP-MAR-005/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUAJICORI-SANTA MARIA DE PICACHOS	HUAJICORI, SANTA MARIA DE PICACHOS	C	19/04/2021	18/05/2021	\$1,048,677.05					\$1,048,677.05			\$1,048,677.05			\$0.00										METRO LINEAL PERSONAS	17,400.00 318	100%	100%			
2021-F3-MAR-013	AP-MAR-005/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACATITA Y TAMAZOLE	HUAJICORI, ACATITA Y TAMAZOLE	C	19/04/2021	18/05/2021	\$297,469.40					\$297,469.40			\$297,469.40			\$0.00										METRO LINEAL PERSONAS	3,990.00 83	100%	100%			
2021-F3-MAR-015	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUITALOTA-EL ARRAYAN	HUAJICORI, HUITALOTA-EL ARRAYAN	C	19/04/2021	18/05/2021	\$322,389.89					\$322,389.89			\$322,389.89			\$0.00										METRO LINEAL PERSONAS	7,210.00 96	100%	100%			
2021-F3-MAR-016	AP-MAR-005/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO EL ARRAYAN - LA CAMPANA (EL MIMBRE)	HUAJICORI, EL ARRAYAN - LA CAMPANA (EL MIMBRE)	C	19/04/2021	18/05/2021	\$483,917.59					\$483,917.59			\$483,917.59			\$0.00										METRO LINEAL PERSONAS	5,390.00 40	100%	100%			
2021-F3-MAR-014	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURL TAMAZOLE-HUITALOTA	HUAJICORI, TAMAZOLE-HUITALOTA	C	19/04/2021	18/05/2021	\$573,446.15					\$573,446.15			\$573,446.15			\$0.00										METRO LINEAL PERSONAS	7,210.00 96	100%	100%			
Suma de la Hoja							\$2,725,899.08					\$2,725,899.08			\$2,725,899.08			\$0.00																
Acumulado Anterior							\$28,943,473.12					\$28,943,473.12			\$28,943,473.12			\$0.00																
Total							\$31,669,372.20					\$31,669,372.20			\$31,669,372.20			\$0.00																

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 7 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D.M.A)	TERMINO (D.M.A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	D.M.		CANT.	FIS.	FIN.
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33													
2021-F3-MAR-016	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES MILPILLA- LA MESA DEL COCO (EL LIMON)	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLA LA MESA DEL COCO (EL LIMON)	C	25/03/2021	24/05/2021	\$ 171,193.10				\$ 171,193.10			\$ 171,193.10		\$ 0.00				\$ 0.00				METRO LINEAL PERSONAS	2,300.00 42	100%	100%		
2021-F3-MAR-011	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES MILPILLA- LA MESA DEL COCO	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLA LA MESA DEL COCO	C	25/03/2021	24/05/2021	\$828,726.03				\$828,726.03			\$828,726.03		\$ 0.00				\$ 0.00				METRO LINEAL PERSONAS	11,200.00 42	100%	100%		
2021MF3-OCT-001	OP-MUN-F3-05-URB-001/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-008/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE QUINQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, QUINQUINTA	C	18/11/2021	31/12/2021	\$ 3,558,455.68				\$ 3,558,455.68			\$ 3,558,455.68		\$ 0.00				\$ 0.00				METRO CUADRADO PERSONAS	25,555 434	100%	100%		
2021MF3-OCT-002	OP-MUN-F3-05-URB-002/2021 26/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-009/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, LLANO GRANDE	C	18/11/2021	31/12/2021	\$ 1,890,779.99				\$ 1,890,779.99			\$ 945,389.99		\$ 945,390.00				\$ 945,390.00				KILOMETROS PERSONAS	9.00 259	50%	50%		
2021MF3-OCT-003	OP-MUN-F3-05-URB-002/2021 26/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-009/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANDRES MILPILLAS MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLAS	C	18/11/2021	31/12/2021	\$ 667,346.15				\$ 667,346.15			\$ 333,673.08		\$ 333,673.07				\$ 333,673.07				KILOMETROS PERSONAS	2.00 650	50%	50%		
Suma de la Hoja							\$7,116,500.95				\$7,116,500.95			\$5,837,437.88		\$1,279,063.07				\$1,279,063.07									
Acumulado Anterior							\$31,659,372.20				\$31,659,372.20			\$31,659,372.20		\$0.00				\$0.00									
Total							\$38,785,873.15				\$38,785,873.15			\$37,506,810.08		\$1,279,063.07				\$1,279,063.07									

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 8 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02 URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D.M.A)	TERMINO (D.M.A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			U.M.	CANT.	FIS.	FIN.					
									ESTATAL	RAMO 33	MPAL.			BIENEF.	ESTATAL	RAMO 33			MPAL.	BIENEF.	ESTATAL						RAMO 33	MPAL.	BIENEF.	
2021/MF3-OCT-023	OP-MUN-F3-05-URB-006/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-013/2021 28/11/2021	ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, HUAJICORI	C	25/11/2021	31/12/2021	\$1,089,419.20					\$1,089,419.20			\$1,089,419.20			\$0.00							PIEZA PERSONAS	31 3666	100%	100%		
2021/MF3-OCT-024	OP-MUN-F3-05-URB-007/2021 26/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-014/2021 26/11/2021	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD HUAJICORI DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, HUAJICORI	C	25/11/2021	31/12/2021	\$600,041.96					\$600,041.96			\$600,041.96			\$0.00							METROS CUADRADOS PERSONAS	9,294 3666	100%	100%		
2021/MF3-OCT-004	OP-MUN-F3-05-URB-003/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-010/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, HUITALOTA - EL ARRAYAN MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, EL ARRAYAN	C	19/11/2021	31/12/2021	\$170,723.24					\$85,361.62			\$85,361.62			\$85,361.62							KILOMETRO LINEAL PERSONAS	6.00 163	50%	50%		
2021/MF3-OCT-005	OP-MUN-F3-05-URB-003/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-010/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL ARRAYAN - LA CAMPANA MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, LA CAMPANA	C	19/11/2021	31/12/2021	\$114,876.48					\$57,438.24			\$57,438.24			\$57,438.24							KILOMETRO LINEAL PERSONAS	4.00 55	50%	50%		
2021/MF3-OCT-008	OP-MUN-F3-05-URB-003/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-010/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LLANO GRANDE - ASERRADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, ASERRADERO	C	19/11/2021	31/12/2021	\$283,574.19					\$141,787.10			\$141,787.10			\$141,787.09							KILOMETRO LINEAL PERSONAS	10.00 135	50%	50%		
2021/MF3-OCT-007	OP-MUN-F3-05-URB-003/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-010/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO PRUDENCIAL - LLANO GRANDE MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, LLANO GRANDE	C	19/11/2021	31/12/2021	\$378,875.21					\$189,437.61			\$189,437.61			\$189,437.60							KILOMETRO LINEAL PERSONAS	11.00 259	50%	50%		
Suma de la Hoja							\$2,637,510.28					\$2,637,510.28			\$2,163,485.73			\$474,024.55												
Acumulado Anterior							\$38,785,873.15					\$38,785,873.15			\$37,506,810.08			\$1,279,063.07												
Total							\$41,423,383.43					\$41,423,383.43			\$39,670,295.81			\$1,753,087.62												

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 9 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: **H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**

PROGRAMA: **02) URBANIZACION**

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			U.M.	CAPT.	FIS.	FIN.		
									ESTATAL	RAMO 33	BPAL			BPAL	RAMO 33	BPAL			BPAL	RAMO 33	BPAL						
2021/MF3-OCT-008	OP-MUN-F3-05-URB-003/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-010/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LLANO GRANDE - LOS CIMIENTOS MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, LOS CIMIENTOS	C	19/11/2021	31/12/2021	\$567,148.38				\$567,148.38	\$283,574.19			\$283,574.19	\$283,574.19			\$283,574.19			KILOMETRO LINEAL PERSONAS	20 78	50%	50%		
2021/MF3-OCT-009	OP-MUN-F3-05-URB-003/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-010/2021 22/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SAN ANDRES MILPILLAS - LOS LLANITOS MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, LOS LLANITOS	C	19/11/2021	31/12/2021	\$201,106.19				\$201,106.19	\$100,553.10			\$100,553.09	\$100,553.09			\$100,553.09			KILOMETRO LINEAL PERSONAS	7.00 104	50%	50%		
2021/MF3-OCT-010	OP-MUN-F3-05-URB-004/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-011/2021 23/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZONTECO - EL TEPEHUAJE MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, EL TEPEHUAJE	C	19/11/2021	31/12/2021	\$66,553.13				\$66,553.13	\$33,276.57			\$33,276.56	\$33,276.56			\$33,276.56			KILOMETRO LINEAL PERSONAS	2.00 60	50%	50%		
2021/MF3-OCT-011	OP-MUN-F3-05-URB-004/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-011/2021 23/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZAPOTILLOS - AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, AGUA CALIENTE	C	19/11/2021	31/12/2021	\$42,246.77				\$42,246.77	\$21,123.38			\$21,123.39	\$21,123.39			\$21,123.39			KILOMETRO LINEAL PERSONAS	1.00 44	50%	50%		
2021/MF3-OCT-012	OP-MUN-F3-05-URB-004/2021 25/10/2021 OP-MUN-F3-05-URB-011/2021 23/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE CRUCERO A EL HUIZACHE MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, EL HUIZACHE	C	19/11/2021	31/12/2021	\$13,021.26				\$13,021.26	\$6,510.63			\$6,510.63	\$6,510.63			\$6,510.63			KILOMETRO LINEAL PERSONAS	.30 15	50%	50%		
Suma de la Hoja							\$890,075.73				\$890,075.73	\$445,037.87			\$445,037.87	\$445,037.87			\$445,037.87								
Acumulado Anterior							\$41,423,383.43				\$41,423,383.43	\$39,670,295.81			\$39,670,295.81	\$39,670,295.81			\$39,670,295.81								
Total							\$42,313,459.16				\$42,313,459.16	\$40,115,333.68			\$40,115,333.68	\$40,115,333.68			\$40,115,333.68								

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 10 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U.B.	CANT.	FIS.	FIN.									
2021MF3-OCT-013	OP-MUN-F3-05-URB-004/2021 25/10/2021 MUN-F3-05-URB-011/2021 23/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO AGUA CALIENTE - LAS GUASIMAS MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, LAS GUASIMAS	C	19/11/2021	31/12/2021	\$188,084.92							\$188,084.92	\$94,042.46						\$94,042.46								KILOMETRO LINEAL PERSONAS	7.00 102	50%	50%		
2021MF3-OCT-014	OP-MUN-F3-05-URB-004/2021 25/10/2021 MUN-F3-05-URB-011/2021 23/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO A RODEO DE ABAJO MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, RODEO DE ABAJO	C	19/11/2021	31/12/2021	\$28,646.78							\$28,646.78	\$14,323.39						\$14,323.39								KILOMETRO LINEAL PERSONAS	1.00 46	50%	50%		
2021MF3-OCT-015	OP-MUN-F3-05-URB-004/2021 25/10/2021 MUN-F3-05-URB-011/2021 23/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RODEO DE ABAJO - RODEO DE ARRIBA MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, RODEO DE ARRIBA	C	19/11/2021	31/12/2021	\$47,165.91							\$47,165.91	\$23,582.96						\$23,582.96								KILOMETRO LINEAL PERSONAS	2.00 51	50%	50%		
2021MF3-OCT-016	OP-MUN-F3-05-URB-004/2021 25/10/2021 MUN-F3-05-URB-011/2021 23/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE CRUCERO DEL TIGRE - LAS SILLAS MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, LAS SILLAS	C	19/11/2021	31/12/2021	\$698,908.94							\$698,908.94	\$349,454.47						\$349,454.47								KILOMETRO LINEAL PERSONAS	22.00 70	50%	50%		
2021MF3-OCT-017	OP-MUN-F3-05-URB-004/2021 25/10/2021 MUN-F3-05-URB-011/2021 23/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE CRUCERO LAS SILLAS - EL TAISTE MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, EL TAISTE	C	19/11/2021	31/12/2021	\$190,978.54							\$190,978.54	\$95,489.27						\$95,489.27								KILOMETRO LINEAL PERSONAS	7.00 17	50%	50%		
2021MF3-OCT-018	OP-MUN-F3-05-URB-004/2021 25/10/2021 MUN-F3-05-URB-011/2021 23/11/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, HUAJICORI - EL HUIZACHE MUNICIPIO DE HUAJICORI	HUAJICORI, EL HUIZACHE	C	19/11/2021	31/12/2021	\$228,595.52							\$228,595.52	\$114,297.76						\$114,297.76								KILOMETRO LINEAL PERSONAS	8.00 16	50%	50%		
Suma de la Hoja							\$1,382,380.61							\$1,382,380.61	\$691,190.31						\$691,190.30													
Acumulado Anterior							\$42,313,459.16								\$42,313,459.16	\$40,115,333.68							\$40,115,333.68											
Total							\$43,695,839.77								\$43,695,839.77	\$40,806,523.99							\$40,806,523.99											

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021 HOJA 11 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 04) ALCANTARILLADO

Fecha: 14/01/2022

No. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE. C	FECHAS		TOTAL	INVERSIÓN APROBADA					TOTAL	INVERSIÓN EJERCIDA					TOTAL	SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D.M.A)	TERMINO (D.M.A)		FEDERAL	ESTATAL		N.P.A.L.	BENEF.		FEDERAL	ESTATAL		BENEF.	FEDERAL		ESTATAL		BENEF.	I.I.M.	CANT.	FIS.	FIN.							
									RAMO 22	RAMO 23					RAMO 21	RAMO 22				RAMO 23	RAMO 21						RAMO 22	RAMO 23					
2021-F3-MAR-006	AP-MAR-008/2021 12/03/2021 AP-JUL-006/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE EMISOR A LAGUNA DE OXIDACION EN HUAJICORI	HUAJICORI, HUAJICORI	C	26/04/2021	24/07/2021	\$1,924,060.03				\$1,924,060.03		\$1,924,060.03				\$1,924,060.03	\$0.00				\$0.00				METRO LINEAL PERSONAS	529 3004	100%	100%				
2021-F3-MAR-026	AP-ABR-002/2021 09/04/2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	HUAJICORI, HUAJICORI	C	17/05/2021	14/09/2021	\$10,091,467.84				\$10,091,467.84		\$10,091,467.84				\$10,091,467.84	\$0.00				\$0.00				METROS LINEAL PERSONAS	3661.19 3004	100%	100%				
2021-F3-MAR-005	AP-MAR-008/2021 12/03/2021 AP-JUL-006/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	HUAJICORI, HUAJICORI	C	26/04/2021	24/07/2021	\$1,486,837.33				\$1,486,837.33		\$1,486,837.33				\$1,486,837.33	\$0.00				\$0.00				METROS LINEAL PERSONAS	758 3004	100%	100%				
Suma de la Hoja							\$13,502,365.20				\$13,502,365.20		\$13,502,365.20				\$13,502,365.20	\$0.00				\$0.00											
Acumulado Anterior																																	
Total							\$13,502,365.20				\$13,502,365.20		\$13,502,365.20				\$13,502,365.20	\$0.00						\$0.00									

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 12 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 04) INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL.	BENEF.	U.M.		CANIT.	FIS.	FIN.				
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33											
2021-F3-ABR-001	AP-ABR-001/2021 09/04/2021 AP-JUL-008/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA (LOMA LARGA)	HUAJICORI, LA GUASIMA	C	03/05/2021	31/07/2021	\$1,093,556.00					\$1,093,556.00			\$1,093,556.00			\$0.00						\$0.00			METROS CUADRADOS ALUMINOS	80.51 76	100%	100%			
Suma de la Hoja							\$1,093,556.00					\$1,093,556.00			\$1,093,556.00			\$0.00						\$0.00									
Acumulado Anterior																																	
Total							\$1,093,556.00					\$1,093,556.00			\$1,093,556.00			\$0.00								\$0.00							

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2021

HOJA 13 DE 13

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS

Fecha: 14/01/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					GALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	U.M.	CANT.	FIN	FIN					
2021-F3-MAR-001	AP-MAR-001/2021 12/03/2021	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRA	HUAJICORI, HUAJICORI	C	26-abr-21	24-jul-21	\$137,308.95				\$137,308.95	\$137,308.95				\$137,308.95	\$0.00			\$0.00					INFORME PERSONAS	1.00 14,00 0.00	100%	100%		
2021-F3-MAR-002	AP-MAR-001/2021 12/03/2021	REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS	HUAJICORI, HUAJICORI	C	26-abr-21	24-jul-21	\$1,810,600.05				\$1,810,600.05	\$1,810,600.05				\$1,810,600.05	\$0.00			\$0.00					INFORME PERSONAS	1.00 14,00 0.00	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$1,947,909.00				\$1,947,909.00	\$1,947,909.00				\$1,947,909.00	\$0.00			\$0.00										
Acumulado Anterior																														
Total							\$1,947,909.00				\$1,947,909.00	\$1,947,909.00				\$1,947,909.00	\$0.00			\$0.00										

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS