



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJIC
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDER
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA S
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.						TRIMESTRAL		X		CIERRE				
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					MUN	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	
DIRECTA	RAMO 33													
180052025010	0102 01021	0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 01021 CONSTRUCCION/PERFORACION CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	SAN FRANCISCO DEL CAIMAN	OP-MUN-F3-ABR-007/2025 10-abr-25	C	19-may-25	2-jul-25		5,645,979.09	0.00		5,645,979.09		
180052025001	0101 01012	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO. REHABILITACION DE COLUMNA DE TUBERIA DE PVC PARA BOMBA SUMERGIBLE Y CERCADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA., EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	QUIVIQUINTA	OP-MUN-F3-ABR-001/2025 25-mar-25	C	24-abr-25	23-may-25		377,436.99	0.00		377,436.99		
180052025008	0101 01012	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL ARRAYAN	OP-MUN-F3-ABR-004/2025 25-mar-25	C	24-abr-25	23-jun-25		5,997,549.01	0.00		5,997,549.01		
180052025007	0101 01012	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LOS CIMIENTOS	OP-MUN-F3-ABR-005/2025 25-mar-25	C	28-abr-25	26-jun-25		3,672,327.83	0.00		3,672,327.83		
Suma de la Hoja									15,693,292.92	0.00		15,693,292.92		
Subtotal									15,693,292.92	0.00		15,693,292.92		
Total									15,693,292.92	0.00		15,693,292.92		

ING. JUAN JOSE CAZARES VELAZQUEZ
INSTANCIA EJECUTORA



PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJIC
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDER
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA S
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL.														
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUN	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	
180052025009	0411 04111 0411103	0411 CALLES Y CAMINOS 04111 CONSTRUCCION 0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CON RODERAS DE CONCRETO EN EL CAMINO HUAJICORI - ZONTECO, DEL KM 3+000 AL KM 4+000, EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	ZONTECO	OP-MUN-F3-ABR-006/2025 25-mar-25	C	28-abr-25	25-jun-25		13,270,778.31	0.00		13,270,778.31		
Suma de la Hoja									13,270,778.31	0.00		13,270,778.31		
Subtotal									13,270,778.31	0.00		13,270,778.31		
Total									13,270,778.31	0.00		13,270,778.31		

ING. JUAN JOSE CAZARES VELAZQUEZ
INSTANCIA EJECUTORA





PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJIC
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDER
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA S
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.						INFORME MENSUAL		TRIMESTRAL		X		CIERRE		
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					MUN	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	
DIRECTA	RAMO 33													
180052025002	0440	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DEL TIGRE A LA LOCALIDAD DE LAS SILLAS, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	LAS SILLAS	OP-MUN-F3-ABR-002/2025 25-mar-25	C	24-abr-25	23-may-24		3,556,183.65	0.00		3,556,183.65		
180052024040	0440	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MOLINO A ACATITA, EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, DE EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	ACATITA	OP-MUN-F3-ABR-003/2025 25-mar-25	C	25-abr-25	9-jun-25		701,497.91	0.00		701,497.91		
180052024040	0440	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACATITA A TAMAZOLE, EN LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE, DE EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	TAMAZOLE	OP-MUN-F3-ABR-003/2025 25-mar-25	C	25-abr-25	9-jun-25		799,506.19	0.00		799,506.19		
180052024040	0440	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TAMAZOLE A HUITALOTA, EN LA LOCALIDAD DE HUITALOTA, DE EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	HUITALOTA	OP-MUN-F3-ABR-003/2025 25-mar-25	C	25-abr-25	9-jun-25		1,111,188.47	0.00		1,111,188.47		
180052024040	0440	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE HUITALOTA A EL ARRAYAN, EN LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN, DE EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT.	EL ARRAYA	OP-MUN-F3-ABR-003/2025 25-mar-25	C	25-abr-25	9-jun-25		443,516.45	0.00		443,516.45		
Suma de la Hoja									6,611,892.67	0.00		6,611,892.67		
Subtotal									6,611,892.67	0.00		6,611,892.67		
Total									6,611,892.67	0.00		6,611,892.67		

ING. JUAN JOSE CAZARES VELAZQUEZ
INSTANCIA EJECUTORA





PODER EJECUTIVO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAJIC
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDER
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA S
ESTADO: 18005 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

INFORME MENSUAL														TRIMESTRAL		CIERRE	
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					MUN				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA				
								DIRECTA	RAMO 33								
5		01 AGUA POTABLE.							15,693,292.92	0.00		15,693,292.92					
1		04 URBANIZACION MUNICIPAL.							13,270,778.31	0.00		13,270,778.31					
4		09 CAMINOS RURALES							6,611,892.67	0.00		6,611,892.67					
10																	
Suma de la Hoja									35,575,963.90			35,575,963.90					
Subtotal									35,575,963.90			35,575,963.90					
Total									35,575,963.90			35,575,963.90					

ING. JUAN JOSE CAZARES VELAZQUEZ
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

ORI, NAYARIT
ATIVAS Y MUNICIPIOS
SOCIAL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INVERSION DEVENGADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
ICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
4,574,910.97	0.00		4,574,910.97		1,071,068.12	0.00		1,071,068.12	81%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	1472.00 287.00 15.00		
377,436.99	0.00		377,436.99		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	136.00 434.00 10.00	136.00 434.00 10.00	
5,997,549.01	0.00		5,997,549.01		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	4780.00 163.00 25.00	4780.00 163.00 25.00	
3,672,327.83	0.00		3,672,327.83		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	2406.40 78.00 15.00	2406.40 78.00 15.00	
14,622,224.80	0.00		14,622,224.80		1,071,068.12	0.00		1,071,068.12						
14,622,224.80	0.00		14,622,224.80		1,071,068.12	0.00		1,071,068.12						
14,622,224.80	0.00		14,622,224.80		1,071,068.12	0.00		1,071,068.12						

C. SERGIO RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ORI, NAYARIT
ATIVAS Y MUNICIPIOS
SOCIAL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INVERSION DEVENGADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
ICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
12,667,749.28	0.00		12,667,749.28		603,029.03	0.00		603,029.03	95%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	1336.54 207.00 30.00		
											JORNALES	21.00	21.00	
12,667,749.28	0.00		12,667,749.28		603,029.03	0.00		603,029.03						
12,667,749.28	0.00		12,667,749.28		603,029.03	0.00		603,029.03						
12,667,749.28	0.00		12,667,749.28		603,029.03	0.00		603,029.03						

C. SERGIO RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL





ORI, NAYARIT
ATIVAS Y MUNICIPIOS
SOCIAL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INVERSION DEVENGADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
ICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
3,556,183.65	0.00		3,556,183.65		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2	105000.00	105000.00	
											PERSONAS	70.00	70.00	
											JORNALES	25.00	25.00	
701,497.91	0.00		701,497.91		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2	26339.40	26339.40	
											PERSONAS	73.00	73.00	
											JORNALES	10.00	10.00	
799,506.19	0.00		799,506.19		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2	22876.85	22876.85	
											PERSONAS	100.00	100.00	
											JORNALES	10.00	10.00	
1,111,188.47	0.00		1,111,188.47		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2	30250.10	30250.10	
											PERSONAS	164.00	164.00	
											JORNALES	15.00	15.00	
443,516.45	0.00		443,516.45		0.00	0.00		0.00	100%	100%	M2	19931.19	19931.19	
											PERSONAS	163.00	163.00	
											JORNALES	7.00	7.00	
6,611,892.67	0.00		6,611,892.67		0.00	0.00		0.00						
6,611,892.67	0.00		6,611,892.67		0.00	0.00		0.00						
6,611,892.67	0.00		6,611,892.67		0.00	0.00		0.00						

C. SERGIO RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN JUAN, NAYARIT
ACTIVIDADES Y MUNICIPIOS
SOCIAL MUNICIPAL

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INVERSION DEVENGADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
ICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
14,622,224.80	0.00		14,622,224.80		1,071,068.12	0.00		1,071,068.12						
12,667,749.28	0.00		12,667,749.28		603,029.03	0.00		603,029.03						
6,611,892.67	0.00		6,611,892.67		0.00	0.00		0.00						
33,901,866.75			33,901,866.75		1,674,097.15			1,674,097.15						
33,901,866.75			33,901,866.75		1,674,097.15			1,674,097.15						
33,901,866.75			33,901,866.75		1,674,097.15			1,674,097.15						

C. SERGIO RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL